

**Suministro e Instalación de Tubería PVC Unión Mecánica Presión RDE 21**

**Diámetro de 16":** Suministro de la tubería de 16" pulgadas presión RDE 21 para la instalación de la nueva red con sus respectivos accesorios, esta tubería es para mejorar el llenado del tanque la 30 y de esta manera mejorar el servicio a la comunidad con la red de conducción de 16" entre los tanques 29 y 30.

**Suministro e Instalación Válvula de Compuerta Sello Bronce Vastago no Ascendente Extremo Liso PVC de 16":**

Accesorio necesario para su instalación para realizar el cierre de la tubería hacia el tanque la 30 cuando sea necesario por algún daño o lavado y poder realizar las actividades necesarias sin el flujo del agua y evitar algún contra tiempo con el personal que esté realizando estas labores.

**Suministro e Instalación Unión Universal Tipo Dresser HD 16" Pulgadas:**

Accesorios utilizados para poder realizar la unión entre la tubería PVC RDE 21 de 16" pulgadas nuevas y los accesorios como codos y semi codos para su instalación a la red de conducción entre los tanques 29 y 30.

**Suministro e Instalación Unión Universal Tipo Dresser HD 18" Pulgadas:**

Accesorios utilizados para poder realizar la unión entre la tubería de asbesto cemento existente y la Tee Hd y poder realizar los empalmes entre la tubería y el accesorio nuevo, para la instalación de la nueva red de conducción entre los tanques la 29 y 30.

**Suministro e Instalación de Codo 90° HD de 16:**


Accesorios utilizados para dar giros a la tubería de 90° y poder continuar con la instalación de la tubería de 16}2 PVC presión RDE 21 según planos entregados por el lbal y poder empalmar con la tubería de 18" en asbesto cemento existente entre los tanques 29 y 30.

**Suministro e Instalación de Semi Codo 45° HD de 16":**

Accesorios utilizados para dar giros a la tubería de 45° y poder continuar con la instalación de la tubería de 16" PVC presión RDE 21 según planos entregados por el lbal y poder empalmar con la tubería de 18" en asbesto cemento existe entre los tanques 29 y 30.

**Corte de Anden con Cortadora:** Se realizó el corte del andén peatonal que se encontraba en ambos costados de la vía con cortado para la instalación de la red de acueducto de 16" pulgadas entre los tanques la 29 y el tanque la 30 para la instalación de la nueva red de conducción entre los tanques.

**Demolición de Anden en Concreto e=0,08 a 0,10 mts:** Se realizó la demolición de parte del andén ubicado en los dos costados de la vía para poder realizar las excavaciones necesarias para la instalación de la tubería PVC presión de 16" pulgadas RDE 21 para la conducción entre los tanques 29 y 30 y mejorar el servicio para la comunidad



**SUMINISTRO TUBERIA PVC PRESION RDE 21 DE 4”:** Esta tubería se le suministro al ibal para que la instalara con personal de la empresa entre las calles 104 a la calle 106 con carrera 14 entre los barrios la pirámide y pacande debido a que este sector presentaba insuficiencia en el servicio de acueducto por los múltiples daños de red matriz que presentaba este sector y con el cambio de la tubería se mejoró ostensiblemente el servicio. La tubería se suministró al ibal ya que no contaba con esta tubería de este diámetro y era urgente realizar los arreglos pertinentes a este sector.

**JORNAL DIA ORDINARIO AYUDANTE:** Se ha presentado lluvias súbitas donde el ibal ha solicitado personal de emergencias para realizar labores de limpieza y retiro de solidos de las bocatomas afectadas como combeima, cay y chembe, en muchas ocasiones el ibal solicito varias parejas para ser desplazadas a las bocatomas quedando a órdenes del personal encargado de cada bocatoma ya que la ciudad presentaba mal servicio y se presentaba la necesidad de realizar trabajos de limpieza lo más pronto posible para poder poner las bocatomas en funcionamiento ya que estas presentaban mucha turbiedad y no era posible el abastecimiento del líquido a cada una de las bocatomas para ser distribuidas a los tanques y de allí poder realizar el suministro del líquido vital a la población.

**JORNAL DIA DOMINICAL O FESTIVO AYUDANTE:** Se ha presentado lluvias súbitas donde el ibal ha solicitado personal de emergencias en los días domingos y festivos para realizar labores de limpieza y retiro de solidos de las bocatomas afectadas como combeima, cay y chembe, en muchas ocasiones el ibal solicito ~~varias parejas para ser desplazadas a las bocatomas quedando a órdenes del~~ personal encargado de cada bocatoma ya que la ciudad presentaba mal servicio y se presentaba la necesidad de realizar trabajos de limpieza lo más pronto posible para poder poner las bocatomas en funcionamiento ya que estas presentaban mucha turbiedad y no era posible el abastecimiento del líquido a cada una de las bocatomas para ser distribuidas a los tanques y de allí poder realizar el suministro del líquido vital a la población.

## **6. PERSONAL Y EQUIPOS**

### **6,1 PERSONAL**

- Un (1) Ingeniero Director
- Un (1) Ingeniero Residente
- Dos (2) Inspectores
- Un (1) SST
- Un (1) Maestro
- Dos (2) Oficiales
- Seis (6) Ayudantes de Acueducto
- Dos (2) Operadores



- Un (1) Conductor

## 6.2 EQUIPOS

Los equipos utilizados en desarrollo de las obras en este período fueron los siguientes:

- Dos (2) Volquetas
- Dos (2) Retro – Excavadoras de Llanta
- Dos (2) Saltarines
- Una (1) Rana
- Una (1) Cortadora de Asfalto y Concreto
- Herramienta Menor

## 7. TIEMPO DE EJECUCIÓN Y AVANCE DE OBRA

Se continua con las actividades contractuales del contrato de obra, estimando que en los diez (10) meses de plazo se realizara el mayor número de cambios de la red de acueducto en los barrios donde sea necesario y sean autorizados por la gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado IBAL o por la líder de acueducto, estos trabajos se realizaran bajo el visto bueno de estas dos directrices, cumpliendo con el objeto contractual trazado en este proyecto para mejorar el servicio de acueducto en los sectores intervenidos sino se presenta alguna situación operativa, o situaciones del clima que nos impidan cumplir con lo requerido o situaciones de fuerza mayor que retrase las obras.

En el presente periodo se han ejecutado la instalación de tres tramos de redes de acueducto en los barrios Montecarlo y el sector de la carrera 14 con calle 133 Sector CDI LOS PITUFOS, del sector el Salado y otros en el barrio Piedra Pintada y la Macarena, el cambio de algunos tramos de tubería de 12" pulgadas en la red de conducción del tanque la 30 al tanque de Piedra Pintada y tubería de 16" de conducción entre el tanque la 29 y el tanque la 30, se realizó la instalación de la red de acueducto nueva para el mejoramiento del servicio de acueducto de estas comunidades, donde se ha adelantado obras de localización y replante, excavaciones a mano y a máquina, retiro de escombros, suministro de materiales como recebo, instalación de tubería de presión PVC de 3", 4" y 12" pulgadas, collarines de 3 a 1/2", registros de incorporación de bronce, manguera de presión de 1/2", llaves PVC de 1/2", para la instalación de la red de acueducto y sus respectivas domiciliarias.

AL TUBOS

Los conductos utilizados en el desarrollo de las pruebas en este periodo fueron los siguientes:

- Dos (2) Volantes
- Dos (2) Ruedas + Ejes + Soportes de Lentes
- Dos (2) Salidas
- Una (1) Rana
- Una (1) Cámara de Aislamiento y Control
- Instrumental Medidor

7. TIEMPO DE EJECUCIÓN Y AVANCE DE OBRAS

Las pruebas con las salidas y los conductos se realizaron en el periodo de tiempo estimado en los días (10) meses de plazo se realizaron las pruebas de campo y de laboratorio de la prueba de conducto en los tubos donde se realizaron las pruebas de campo y de laboratorio. El tiempo de ejecución de las pruebas de campo y de laboratorio se realizó en el periodo de tiempo estimado en los días (10) meses de plazo se realizaron las pruebas de campo y de laboratorio. El tiempo de ejecución de las pruebas de campo y de laboratorio se realizó en el periodo de tiempo estimado en los días (10) meses de plazo se realizaron las pruebas de campo y de laboratorio.

El tiempo de ejecución de las pruebas de campo y de laboratorio se realizó en el periodo de tiempo estimado en los días (10) meses de plazo se realizaron las pruebas de campo y de laboratorio. El tiempo de ejecución de las pruebas de campo y de laboratorio se realizó en el periodo de tiempo estimado en los días (10) meses de plazo se realizaron las pruebas de campo y de laboratorio. El tiempo de ejecución de las pruebas de campo y de laboratorio se realizó en el periodo de tiempo estimado en los días (10) meses de plazo se realizaron las pruebas de campo y de laboratorio.

CUADRO COMPARATIVO AVANCE EN ACTIVIDADES										
MESES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VR/TOTAL	:\$ 3'999.987.184,00- 100%									
EJECUTADO CONTRATO %	1,51	3,65	16,30							
EJECUTADO ACUEDUCTO %	7,53	18,25	65,17							
EJECUTADO \$	60.234mill	146,077 Millo	445,763 Millo							
ACUMULADO	60.234mill	210,645 Millo	652,408 Millo							

## 8. ANÁLISIS FINANCIERO

Durante el presente periodo no se han suscribió Actas Parciales de Obra, pero se continua realizado actividades contractuales con avances notorios ya que la empresa de acueducto y alcantarillado IBAL ha realizado la entrega de varios tramos al contratista para el mejoramiento de las redes de acueducto realizando el cambio de varios tramos de tubería de 3", 4", 12" y 16" pulgadas, y se continua realizando el cambio de algunos tramos de la red de acueducto para el mejoramiento del servicio de acueducto por parte del ibal y la instalación de algunos tramos para empalmarlos con redes existentes para el mejoramiento de las presiones en algunos sectores enmallando las redes existentes, para este periodo se realizaron varios tramos de tubería de 3", 4", 12 y de 16" pulgadas autorizados por la gerencia y la supervisión del IBAL, donde como se puede observar el avance mejoro notablemente debido al trabajo mancomunado con la supervisión del contrato y el contratista de obra, como se puede observar en el avance de obra.





### BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato	\$ 3'999.987.184,00	
Acta Parcial No.01		
Acta Parcial No.02		
Saldo por Ejecutar		
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 3'999.987.184,00</b>	<b>:\$ 3'999.987.184,00</b>

Acumulado Obras Ejecutadas		\$ 656.408.754,50
Porcentaje Ejecutado		65,61 %

NOTA: Este porcentaje de obra es solo teniendo en cuenta el valor del contrato de acueducto con sus costos directos e indirectos.

  
**Ing: HEBERT A. RUBIO CALDERON.**  
Residente Acueducto.



<b>M.G.J.M</b>	<b>FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO</b>	Página	
		1 DE 8	


NOMBRE DEL PROYECTO:	<b>OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P”.</b>
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	<b>IBAGUÉ – TOLIMA</b>
CONTRATISTA:	<b>Ing: MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ</b>
CONTRATO No.:	<b>083 del 025 de marzo de 2022</b>
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRAFICO:	<b>01 de Junio de 2022 al 07 de Julio de 2022</b>

## TUBERIA DE 12” EN LOS BARRIOS MACARENA Y PIEDRA PINTADA


FOTOGRAFÍA (1-2)



Corte, demolición de la carpeta asfáltica y excavaciones a máquina para la instalación de tubería de 12” PVC Presión RDE 21 para mejorar la red de conducción entre el tanque la 30 y el tanque de Piedra Pintada en la carrera 4H entre calles 36 y 37 Tramos 2.




**FOTOGRAFÍA (3-4)**




Instalacion de la tubería de 12" Pulgadas presion RDE 21 y llenos en material de recebo compactado mecanimanete para el mejoramiento de la red de conduccion entre el tanque la 30 y el tanque de piedrapintada.

**FOTOGRAFÍA (5-6)**



Suministro de base granular y mezcla asfáltica para la recuperación de la vía sobre la carrera 4H entre Calles 36 y 37



**FOTOGRAFÍA (7-8)**


Instalación de las universales de 12" y cerramiento con poli sombra a lo largo del tramo para la protección de los peatones que circulan por el sector afectado.

**CRA 4H ENTRE CALLES 41 Y 42 TUBERIA DE 12" PVC PRESION RDE 21**

**FOTOGRAFÍA (9-10)**

Corte con cortadora en la vía, demolición del asfalto y excavaciones a máquina y una parte a mano por las tuberías existentes en el sector intervenido, instalación de la tubería de 12" presión RDE 21 con sus respectivas universales de 12"





<b>M.G.J.M</b>	<b>FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO</b>	Página	
		4 DE 8	

**FOTOGRAFÍA (11-12)**




Lleno con material de recebo compactado mecánicamente y cerramiento con poli sombra para evitar accidentes con los peatones que circular por el sector.

**FOTOGRAFÍA (13-14)**



Suministro e instalación de la capa de base granular para el mejoramiento de la estructura de la vía y recuperación de la carpeta asfáltica



<b>M.G.J.M</b>	<b>FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO</b>	Página	
		5 DE 8	

**CARRERA 5 CON CALLE 43 TUBERIA 12" PRESION RDE 21  
FOTOGRAFÍA (15 - 16)**




Corte y demolición del pavimento flexible y excavaciones a mano sobre la carrera 5 con calle 43 frente a la glorieta de presto

**FOTOGRAFÍA (17 - 18)**




Suministro e instalación tubería PVC presión RDE 21 de 12" instalación de codo de 90° gran radio con sus respectivas universales de 12".



<b>M.G.J.M</b>	<b>FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO</b>	Página	
		6 DE 8	

**FOTOGRAFÍA (19 - 20)**




Instalación de la poli sombra para el cerramiento de las excavaciones en el sector y suministro de recebo cemento para mejorar el lleno y nivelar con el pavimento sobre la carrera 5 con calle 43

**FOTOGRAFÍA (21 - 22) CDI LOS PITUFOS**



Excavaciones a mano sobre la carrera 14 ó 9 con calle 133 callejon CDI LOS PITUFOS para la instalacion de la tubería de 3" pulgadas para mejorar la presión por el sector.



**FOTOGRAFÍA (23 - 24)**




Suministro e instalación de tubería de 3" presión RDE 21 con sus respectivos accesorios como semi codos de 3" y Tee de 4" con universales mejorar la presión del sector que presenta deficiencias en el servicio de acueducto CDI los PITUFOS.


**FOTOGRAFÍA (25 - 26)**



Retiro del material de las excavaciones a mano y cerramiento con poli sombra de la vía afectada por las excavaciones manuales para la instalación de la tubería de 3".





<p>ING. MARIO GABRIEL JIMENEZ</p>	<p>INFORME DE SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	
---------------------------------------	--	---

TITULO:



**INFORME DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TABAJO "SGSST"  
DEL 1 AL 30 DE MAYO DE 2022**

**CONTRATO 083 DEL 9 MARZO DE 2022.**

**CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL  
SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL  
PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y  
ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL".**

**CONTRATANTE: EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL  
S.A E.S.P. OFICIAL**

**CONTRATISTA: ING. MARIO GABRIEL JIMNEZ**

<p>16/05/2022</p>		
<p>Fecha Versión</p>	<p>HECTOR JULIO GALINDO VARGAS PREPARÓ</p>	<p>ING. MARIO GABRIEL JIMENEZ Representante Legal REVISÓ - APROBÓ</p>

ING. MARIO GABIEL  
JIMENEZ

INFORME DE SISTEMA DE GESTION  
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



TABLA DE CONTENIDO

1. Introduccion.
2. Objetivos
  - 2.1. Generales
  - 2.2. Especificos.
3. Aspectos básicos del SG-SST.
  - 3.1. Personal.
  - 3.2. Politicas del SG-SST.
  - 3.3. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
  - 3.4. Marco legal.
  - 3.5. Capacitaciones.
  - 3.6 Copasst
4. Medicina Preventiva
  - 4.1. Exámenes de Ingreso.
5. Servicio Sanitario.
6. Seguridad Industrial-
7. Capacitaciones.

ING. MARIO GABIEL  
JIMENEZ

INFORME DE SISTEMA DE GESTION  
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



8. Plan de Emergencias.
9. Indicadores Mínimos del SG-SST.
10. Conclusiones.
11. Registro Fotografico

### INDICE DE TABLAS

Tabla No.1 - Resumen de incidentes y accidentes de trabajo

Tabla No.2 – Capacitaciones

ING. MARIO GABIEL  
JIMENEZ

INFORME DE SISTEMA DE GESTION  
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



## 1. INTRODUCCIÓN

El contrato No. 083 del 3 de marzo de 2022, tiene a cargo la optimización y/o mejoramiento del servicio en los sistemas de acueducto y alcantarillado, en el perímetro hidráulico de la empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado

Estas obras buscan impactar positivamente en la calidad de vida y el desarrollo de los habitantes de la zona por lo consiguiente se implementan una serie de acciones y actividades preventivas para el beneficio de la población trabajadora con ello cumpliendo los requisitos legales y la normatividad nacional en seguridad y salud en el trabajo.

**ING. MARIO GABIEL  
JIMENEZ**

**INFORME DE SISTEMA DE GESTION  
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**



## **2. OBJETIVOS**

### **2.1 Generales**

- Presentar la gestión para dar cumplimiento al SGSST.
- Cumplir con la normatividad vigente, aplicable a las actividades a desarrollar en el proyecto.

### **2.2. Específicos**

- Informar sobre la ejecución, implementación y control del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo del ing. Mario Gabriel Jimenez.
- Documentar el cumplimiento de los requerimientos SGSST con registros de campo, evidencias y documentos que apliquen a las actividades del contratista Ing. Mario Gabriel Jimenez.
- Notificar eventos extraordinarios del SGSST y acciones implementadas.
- Identificar agentes de riesgo e implementar acciones y controles.

## **3. ASPECTOS BASICOS DEL SG-SST**

### **3.1. Personal**

Apartir del 1 hasta el 30 de mayo del presente año ingresaron 8 trabajadores. distribuidos entre los frentes de trabajo.

### **3.2. Políticas del SGSST**

El ing. Mario Gabriel Jimenez, durante el mes de abril de 2022, en la inducción se realiza la socialización al personal que ingreso en los frentes de obra.

ING. MARIO GABIEL  
JIMENEZ

INFORME DE SISTEMA DE GESTION  
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



### 3.3 Reglamento de Higiene y seguridad Industrial

Tiene como objeto la identificación, reconocimiento, evaluación y control de los riesgos laborales que se originen en los lugares de trabajo con el propósito de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales, el reglamento se socializa en la inducción y esta publicado en los frentes de obra donde se iniciaron actividades.

### 3.4. Marco Legal

En Colombia desde el año 1979 se dio inicio a la reglamentación en material de Seguridad y salud en el trabajo de las cuales tenemos:

Nombre	Tema
Resolución 2400 de 1979	Estatuto de Seguridad Industrial
Ley 9 de 1979	Código Sanitario Nacional
Resolución 2013 de 1986	Comité Paritario Salud Ocupacional
Decreto 1295 de 1994	Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales.
Resolución 1016 de 1989	Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país
Decreto 1530 de 1996	Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional con muerte del trabajador
Ley 776 de 2012	Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales.
Resolución 1401 de 2007	Reglamenta la investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo
Resolución 2346 de 2007	Regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales
Resolución 1918 de 2009	Modifica los artículos 11 y 17 de la Resolución 2346 de 2007 y se dictan otras disposiciones
Resolución 1956 de 2008	Por la cual se adoptan medidas en relación con el consumo de cigarrillo o tabaco

ING. MARIO GABIEL  
JIMENEZ

INFORME DE SISTEMA DE GESTION  
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



Resolución 2646 de 2008	Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosociales en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por estrés ocupacional
Decreto 2566 de 2009	Tabla de Enfermedades Profesionales
Resolución 652 de 2012	Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones.
Circular 0038	Espacios libres de humo y sustancias psicoactivas en las empresas.
Resolución 1356 de 2012	Por la cual se modifica parcialmente la resolución 652 de 2012.
Ley 1562 de 2012	Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional.
Resolución 1409 de 2012	Por la cual se establece el reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas.
Decreto 1072 de 2015	Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector trabajo
Resolución 0312 de 2019	Por el cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

### 3.5 Matriz de Identificación de Peligros

Esta herramienta se desarrollo con el proposito de identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados a los procesos de las actividades constructivas del Ing. Mario Gabriel Jimenez, de un modo permanente con propósito de prevenir los riesgos de accidentes y enfermedades del trabajo la matriz se socializa durante la inducción mediante la notificación de riesgo (9). Ver Anexo

### 3.6. COPASST

El comité se realizo el dia se 29 de abril del 2022  
(Ver anexo).



### 3.7. COMITTE DE CONVIVENCIA LABORAL

Con relación a la conformación del comité de convivencia se realizara el mes de junio del presente año, teniendo en cuenta que personal esta vinculado al proyecto

## 4. MEDICINA PREVENTIVA

### 4.1. Exámenes de Ingreso

Durante el mes de mayo 2022 se realizaron 7 exámenes de ingreso a todo el personal vinculado (Ver anexo)

Durante el mes de abril del 2022, no se presento ausentismo laboral de origen común y profesional.

## 5. SERVICIO SANITARIO

Se cuenta con un baño por cada frente de trabajo los cuales la red esta conectada a la red de acueducto y alcantarillado.

## 6. SEGURIDAD INDUSTRIAL

La seguridad Industrial corresponde a las actividades destinadas a la prevención a la identificación y control de los actos y condiciones inseguras con el objetivo de prevenir incidentes y accidentes de trabajo.

- Entrega de dotación y elementos de protección individual.
- Inspeccion de maquinaira y vehículos.
- Charlas y capacitaciones.
- Señalización y demarcación áreas de trabajo.
- Socialiazacion procedimientos de seguridad.
- Inspeccion señalización
- Analisis de trabajo Seguro.
- Señalización temporal de obra

ING. MARIO GABIEL  
JIMENEZ

INFORME DE SISTEMA DE GESTION  
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



- Cerramiento Perimetral
- Permisos de trabajo en alturas

### 6.1 Accidentes e incidentes:

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de mayo del 2022 no se presentaron accidentes de trabajo.

### 6.2. Maquinaria y Vehiculos


Durante el mes de abril del 2022 se utilizaron 1 retroexcavadora, 2 retrocargadores y un minicargador y tres volquetas. Ver anexo (preoperacionales de las maquinarias)

## 7. CAPACITACIONES

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de mayo de 2022, se realizaron las siguientes charlas, capacitaciones e inducciones (Ver Anexo)

Tabla No. 1 charlas y capacitaciones

TEMA	TOTAL, DE ASISTENTES
Responsabilidad en el trabajo	5
Responsabilidad del empleador	3
Riesgo público	4
Riesgo biológico	5
Inspección preventiva	6
Responsabilidad de los trabajadores al SG-SST	4
Lección aprendida "Importancia de entibar"	5
Clasificación de residuos	3
Vigile sus pasos	4
El ruido en obras (Capacitación)	10
Prevención problemas muscuesqueleticos	4
Inducción	1
Riesgo Biológico	5
Sentido común técnicas de prevención	5
Estilo de vida saludable	4
Reinducción que es un accidente de trabajo	4
Condición insegura	4
Enfermedad laboral	4

<b>ING. MARIO GABIEL JIMENEZ</b>	<b>INFORME DE SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>	
--------------------------------------	--	---

Estilo de vida saludable	2
Uso elementos de protección personal	5
Revisión de afiliaciones	5
Inducción	5
Seguridad del peaton	4
Inducción	1
La prevención evita accidentes	4

### 8. PLAN DE EMERGENCIAS

Para el mes de mayo de 2022, se realizo socialización del plan de emergencia a todo el personal que recibe inducción, y en las charlas diarias se informo a los trabajadores sobre las brigadas de emergencias al igual se mantiene el kit básico de primeros auxilios.

### 9. INDICADORES MINIMOS DEL SGSST

Para el mes de mayo de 2022, se tienen los siguientes resultados de los indicadores de accidentalidad. Ver Anexo

### 10. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Mensualmente se ejecuta mediante los documentos implementados en el sistema el avance del plan de trabajo anual SG-SST.

### 11. CONCLUSIONES

- Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de mayo de 2022. No se presentaron accidentes de trabajo.
- Se realizaron inspecciones preoperacionales a los vehículos que hacen parte de la obra:
- Se realizaron charlas, capacitaciones e inducciones a todo personal que labora para el proyecto.
- Se realiza seguimiento al personal en obra mediante el formato de control.
- Se realizaron 8 induccion del SG-SST al personal que ingreso al proyecto.

ING. MARIO GABIEL  
JIMENEZ

INFORME DE SISTEMA DE GESTION  
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



ANEXO 1  
LISTA DE TRABAJADORES, AFILIACIONES-  
PAGOS SEGURIDAD SOCIAL.

**ING. MARIO GABRIEL JIMENEZ**  
**LISTA DE PERSONAL MES DE MAYO 2022**

NUEVOS					
1	YULBRAINER GOMEZ ALAPE	1005754864	AYUDANTE	20/05/2022	20/05/2022
2	DARWIN OSMER GONZALEZ	1068392	AYUDANTE	20/05/2022	20/05/2022
3	JOSE DAVID CORTEZ CAICEDO	110557659	AYUDANTE	20/05/2022	21/05/2022
4	JHON EDISON GOMEZ PELAEZ	14137491	OFICIAL	25/05/2022	20/05/2022
5	SAMIR DIAS RIOS	91136121	AYUDANTE	25/05/2022	26/05/2022
6	JOSÉ DAVID CORTEZ CAICEDO	110557659	AYUDANTE	20/05/2022	21/05/2022
7	CARLOS ALBERTO ARIAS MEDINA	93396582	AYUDANTE	20/05/2022	27/05/2022
8	JAIME MALAMBO SALAZAR	14221417	AYUDANTE	24/05/2022	

ANTIGUO					
No	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	ARL Y FECHA DE INGRESO	CONCEPTO DE APTITUD
1	HEBERT ABEL RUBIO CALDERON	93.387.952	ING. RESIDENTE	05/04/2022	02/04/2022
2	JORGÉ MARIO SALAZAR OVIEDO	14.137.630	ING. RESIDENTE	05/04/2022	25/03/2022
3	HÉCTOR JULIO GALINDO VARGAS	93.380.007	RESIDENTE SST	PAGO 3-05-2022	25/03/2022
4	JIMMY LEONARDO GOMEZ	1105514610	ING. RESIDENTE	13/04/2022	04/04/2022
5	RUFFO DE DIOS RAMIREZ	93.378.347	AYUDANTE	13/04/2022	12/04/2022
6	JUAN M OROZCO	4376410	AYUDANTE	05/04/2022	04/04/2022
7	EDISSON PEÑA ABELLA	14.135.249	Ayudante	13/04/2022	30/03/2022
8	JUAN SMIT LOPEZ CASASBUENAS	1105781668	Ayudante	08/04/2022	30/03/2022
9	RUBEN DARIO ARIAS	3994167	OFICIAL	22/02/2022	21/02/2022
10	JHON FREDY RIOBO	11.0544575	AYUDANTE	23/02/2022	23/04/2022
11	LUIS EDUARDO RIOBO PORTELA	11.0488058	AYUDANTE	24/02/2022	23/04/2022

RETIRADOS					
1	DIEGO FERNANDO REYES USME	11.0502584	Ayudante	05/04/2022	01/04/2022
2	LUIS EMIRO USME MORALES	14235868	Ayudante	05/04/2022	01/04/2022
3	EDILBERTO REYES USME	93403554	Oficial	05/04/2022	01/04/2022
4	FABER ANDRES SANCHEZ LOPEZ	11.0564634	Ayudante	05/04/2022	01/04/2022
5	JOSE DAIRO CARRETERO NAVARRO	11.0475820		05/04/2022	04/04/2022
6	JUAN MANUEL OROZCO BERMUDEZ	4376410		05/04/2022	04/04/2022
7	DIEGO GEMAN URIBE PEREZ	14398101	AYUDANTE	27/02/2022	
8	DILMENR IVAN MURILLO OLIVERA	11.0504407	OFICIAL	27/02/2022	

Medellín, 09 de mayo de 2022

**LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de JAG OBRAS CIVILES S. A.S. que se encuentra EN MORA.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 0000000004 OBRA EMERGENCIAS IBAL		Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6,96 %
C1110588158	MARTINEZ MARTINEZ JUAN JOSE	10/05/2022		24824220	DEPENDIENTE

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación  
 Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 09/05/2022 09:07:05 .  
 Los trabajadores marcados con asterisco (\*) son afiliados Independientes.  
 Las coberturas marcadas con dos asteriscos (\*\*) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.156.142.183, 192.230.104.10, 172.16.42.57

Medellín, 19 de mayo de 2022

**LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**

**HACE CONSTAR:**


Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de SUAREZ CONSTRUCCIONES J.S.M SAS que se encuentra EN COBERTURA.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL TOLIMA		Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6,96 %
C1005754864	GOMEZ ALAPE YULBRAINES	20/05/2022		w1669211	DEPENDIENTE

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 19/05/2022 10:45:21 .  
Los trabajadores marcados con asterisco (\*) son afiliados Independientes.  
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (\*\*) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.67.145.16, 192.230.104.6, 172.16.42.57

Medellín, 23 de mayo de 2022

**LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**

**HACE CONSTAR:**


Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de SUAREZ CONSTRUCCIONES J.S.M SAS que se encuentra EN COBERTURA.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL TOLIMA		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6,96 %	
C14221417	MALAMBO SALAZAR JAIME	24/05/2022		13022020	DEPENDIENTE

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 23/05/2022 17:24:49 .

Los trabajadores marcados con asterisco (\*) son afiliados independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (\*\*) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.67.145.16, 192.230.104.6, 172.16.42.57



Medellín, 19 de mayo de 2022

**LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**

**HACE CONSTAR:**


Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de SUAREZ CONSTRUCCIONES J.S.M SAS que se encuentra EN COBERTURA.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL TOLIMA		Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6,96 %
X1068392	GONZALEZ GONZALEZ DARWIN OSMER	20/05/2022		19321023	DEPENDIENTE

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 19/05/2022 10:50:13 .  
 Los trabajadores marcados con asterisco (\*) son afiliados independientes.  
 Las coberturas marcadas con dos asteriscos (\*\*) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.67.145.16, 192.230.104.6, 172.16.42.57

Medellín, 19 de mayo de 2022

**LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**

**HACE CONSTAR:**


Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de SUAREZ CONSTRUCCIONES J.S.M SAS que se encuentra EN COBERTURA.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL TOLIMA		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6,96 %	
C1110575659	CORTES CAICEDO JOSE DAVID	20/05/2022		92201872	DEPENDIENTE

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 19/05/2022 10:42:52 .

Los trabajadores marcados con asterisco (\*) son afiliados independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (\*\*) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.67.145.16, 192.230.104.6, 172.16.42.57

Medellín, 24 de mayo de 2022

**LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**

**HACE CONSTAR:**


Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de SUAREZ CONSTRUCCIONES J.S.M SAS que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL TOLIMA		Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6,96 %
C:14137491	GOMEZ PELAEZ JHON EDICSON	25/05/2022		18314rp6	DEPENDIENTE

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/05/2022 11:43:39.  
Los trabajadores marcados con asterisco (\*) son afiliados Independientes.  
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (\*\*) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.67.145.16, 192.230.104.6, 172.16.42.57



NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 25/05/2022, el empleador MULTOL S Y M SAS identificado con NIT número 901008146 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
4482837	25/05/2022	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	91136121	SAMIR DIAZ RIOS	1000000	OBRAERO DE CONSTRUCCION	2022-05-25

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 25 días del mes de Mayo del año 2022.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POSITIVA  
Compañía de Seguros S.A.  
N.I.T 860.011.153-6

CERTIFICA

Verificada la base de datos de la compañía se encontró que el señor (a): CARLOS ALBERTO ARIAS MEDINA identificado con Cédula Ciudadanía No. 93396582, de la empresa MULTOL S Y M S.A.S. está afiliado(a) a POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS desde el 20/05/2022 con riesgo 5 y se encuentra ACTIVO.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web: [www.positivaenlinea.gov.co](http://www.positivaenlinea.gov.co) y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202201015411274.

Dada en Bogotá, a los 27 días del mes de mayo de 2022

Cordialmente

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES  
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

MS\_4\_1\_3\_IRIS\_Y\_04



Positiva Compañía de Seguros S.A. - Nit 860.011.153-6 - Línea gratuita: 01-8000-111-170.  
Bogotá: 330-7000 / Portal Web: [www.positiva.gov.co](http://www.positiva.gov.co)

Positiva Compañía de Seguros @PositivaCel PositivaColombia



El emprendimiento es de todos

# SaludTotal<sup>EPS</sup>

Bogotá, Mayo 27 de 2022

Señor:  
ARIAS MEDINA CARLOS ALBERTO  
CC. 93396582  
MZ C CA 8 BRR PALERMO - 0  
Ciudad

Ref: M-PYGA-F065. SOLICITUD INFORMACIÓN - AFILIACIÓN SALUD TOTAL EPS S.A.

En relación con el asunto de la referencia, y atendiendo su solicitud, nos permitimos informarle que a la fecha de expedición de la presente comunicación consta en nuestra base de datos que su afiliación al régimen contributivo de Salud Total EPS S.A. se realizó a partir de Octubre 20 de 2021. Los usuarios inscritos en su afiliación son:

Nombre	Documento	Tipo	Afiliación	Sem cot	Sem Ant	Parentesco	Estado Afiliación	Fecha de desafiliación EPS	Estado Actual	Discapacidad
ARIAS MEDINA CARLOS ALBERTO	93396582	C	Oct-20-2021	6	26	COTIZANTE	VIGENTE			Ninguna

De acuerdo con los registros de la base de datos, su grupo familiar presenta la siguiente relación laboral:

Razón social del aportante	Usuario en contrato	Tipo de contrato	Estado de contrato
GRUPO LS S A S	93396582	Dependiente	CERRADO
INCEB INGENIERIA INTEGRAL SAS	93396582	Dependiente	CERRADO
INNOVIAS Y CONSTRUCCIONES SAS	93396582	Dependiente	CERRADO
MULTOL SYM SAS	93396582	Dependiente	VIGENTE

## CARTA NO VALIDA PARA TRASLADO

En Salud Total apreciamos la confianza que usted ha depositado en nosotros y esperamos que usted y su familia continúen disfrutando de nuestros servicios de salud con Calidad total. Cualquier información adicional, con gusto será atendida por el personal de servicio al cliente de la sede administrativa de su ciudad, o puede comunicarse con nuestra línea gratuita 018000 1 14524 a nivel nacional o en Bogotá al teléfono 4854555.

Cordialmente,

  
JAVIER CARREÑO  
GERENTE DE OPERACIONES COMERCIAL  
SALUD TOTAL EPS S.A.

NOTA: En caso requerido, este certificado es válido para la atención a través del Régimen Subsidiado o como población vinculada, si el Estado Actual es afiliación cancelada, novedad de retiro de trabajo, afiliación no efectiva, exclusión o anulación de la afiliación, siempre y cuando al momento de retiro o exclusión no haya reportado mora. Si es mora, o cancelación por falta de pago, debe informar a su aportante que debe ponerse al día en los pagos

**COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 25/05/2022**

**DATOS DE LA EMPRESA**

Tipo documento:	NI	Número de documento:	901008146	Cédula Usuario:	CC 1110453180
Nombre:	MULTOL S Y M S.A.S.				
Dirección:	CE ARKACENTRO LC E1B30B				
Departamento:	TOLIMA	Municipio:	IBAGUE		
Correo electrónico:	MULCOL85@HOTMAIL.COM				
Teléfono:	2755862	Tarifa:	6.960		
Actividad Económica:	5749303 EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS A LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EXTERIOR DE FACHADAS Y/O VENTANAS				

**DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN**

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 1110453180	ANDRES MAURICIO MENESES GALLEGO

**DATOS AFILIADOS RADICADOS**

Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1 661	26/05/2022	CC 91136121	DIAZ RIOS SAMIR	5	6.96000	Dependiente

**OBSERVACIONES**

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención al nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades  
Positiva Compañía de Seguros S.A.

FE50AD7DD6CB27F04E89E7D4FA857F75

Certificado impreso el día 5/25/2022 3:47:37 PM por el portal de empresas Edesk





RAZON SOCIAL :	JIMENEZ MARTINEZ MARIO GABRIEL
IDENTIFICACION:	CC-93362251
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-07-13
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-06-13
FECHA DE PAGO:	2022-06-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-05
PERIODO SALUD:	2022-05
NUMERO PLANILLA:	23336271
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	23336271
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.250.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 10.000.000	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ 0	\$ 1.700.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.200
Total a pagar					\$ 50.000	\$ 50.000	\$ 0	\$ 3.002.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/07/2022
----------------------------------	------------



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dy	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 93342251	3	JIMENEZ MARTINEZ MASRO GABRIEL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	carrera 5a n 20-89	IBAGUE-TOLIVA	2612175	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago		Valor	
Penión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora		
2022-06	2022-06	1551258540	9437336333	Y	2022/07/14	BANCOLOMBIA	0		\$1,828,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																					
EMPLEADO					NOVEDADES					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	Registro de Invalidez	Fecha de Invalidez	Registro de Invalidez	Fecha de Invalidez	Registro de Invalidez	Fecha de Invalidez	Registro de Invalidez	Fecha de Invalidez	Registro de Invalidez	Fecha de Invalidez	Registro de Invalidez	Fecha de Invalidez	Registro de Invalidez	Fecha de Invalidez	Registro de Invalidez	Fecha de Invalidez	Registro de Invalidez	Fecha de Invalidez	Registro de Invalidez	Fecha de Invalidez	Registro de Invalidez	Fecha de Invalidez	Registro de Invalidez	Fecha de Invalidez	Registro de Invalidez	Fecha de Invalidez	Registro de Invalidez	Fecha de Invalidez	Registro de Invalidez	Fecha de Invalidez	Registro de Invalidez	Fecha de Invalidez			
<b>SUCURSAL: ADMINISTRATIVOS (5 Afiliados)</b>																																					
Centro de Trabajo: IBAL (5 Afiliados)																																					
1	CC	1110014810	GOMEZ GARAY JUAN Y LEONARDO																																		
2	CC	1110015538	GONZALEZ CLAYTON CARLOS ANDRES																																		
3	CC	1110045119	OSPINA OUELTA LUIS CARLOS																																		
4	CC	1110033404	RODRIGUEZ MURCIA MARIA FERNANDA																																		
5	CC	9333752	RUBIO CALDERON HERBERT ABEL																																		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																					
EMPLEADO					NOVEDADES					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	Registro de Invalidez	Fecha de Invalidez	Registro de Invalidez	Fecha de Invalidez	Registro de Invalidez	Fecha de Invalidez	Registro de Invalidez	Fecha de Invalidez	Registro de Invalidez	Fecha de Invalidez	Registro de Invalidez	Fecha de Invalidez	Registro de Invalidez	Fecha de Invalidez	Registro de Invalidez	Fecha de Invalidez	Registro de Invalidez	Fecha de Invalidez	Registro de Invalidez	Fecha de Invalidez	Registro de Invalidez	Fecha de Invalidez	Registro de Invalidez	Fecha de Invalidez	Registro de Invalidez	Fecha de Invalidez	Registro de Invalidez	Fecha de Invalidez	Registro de Invalidez	Fecha de Invalidez	Registro de Invalidez	Fecha de Invalidez	Registro de Invalidez	Fecha de Invalidez	
<b>SUCURSAL: COMFENALCO (1 Afiliados)</b>																																					
Centro de Trabajo: TOPIRA (1 Afiliados)																																					
6	CC	14137010	MALAZAN DUEÑO JORGE MASRO																																		
Total Afiliados (6)																																					

RESUMEN DE APORTE																																					
EMPLEADO					NOVEDADES					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	Registro de Invalidez	Fecha de Invalidez	Registro de Invalidez	Fecha de Invalidez	Registro de Invalidez	Fecha de Invalidez	Registro de Invalidez	Fecha de Invalidez	Registro de Invalidez	Fecha de Invalidez	Registro de Invalidez	Fecha de Invalidez	Registro de Invalidez	Fecha de Invalidez	Registro de Invalidez	Fecha de Invalidez	Registro de Invalidez	Fecha de Invalidez	Registro de Invalidez	Fecha de Invalidez	Registro de Invalidez	Fecha de Invalidez	Registro de Invalidez	Fecha de Invalidez	Registro de Invalidez	Fecha de Invalidez	Registro de Invalidez	Fecha de Invalidez	Registro de Invalidez	Fecha de Invalidez	Registro de Invalidez	Fecha de Invalidez	Registro de Invalidez	Fecha de Invalidez	
<b>SUCURSAL: COMFENALCO (1 Afiliados)</b>																																					
Centro de Trabajo: TOPIRA (1 Afiliados)																																					
6	CC	14137010	MALAZAN DUEÑO JORGE MASRO																																		
Total Afiliados (6)																																					

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 9332351	3	JUNSEZ MARTINEZ MARIO GABRIEL	B - MENOS DE 700 COLONANTES	ADMINISTRATIVOS	carretera n 20-89	IBAGUE-TOLUVA	2617175	SI

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	Valor
2022-05	15123350	Y	2022/07/14	2022/07/13	BANCOLOMBIA	Dias Mora	\$1,828,500

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
<b>AFP (ADMINISTRADORAS: 3)</b>								
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	\$816,000	\$0	\$0	\$816,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000
<b>ARL (ADMINISTRADORAS: 1)</b>								
ARL SUR84	14-11	890,903,790	5	6	\$355,000	\$0	\$0	\$355,000
<b>CCF (ADMINISTRADORAS: 1)</b>								
COMERCIALCO TOLIMA	CCFS0	890,700,148	4	1	\$20,000	\$0	\$0	\$20,000
<b>EPS (ADMINISTRADORAS: 3)</b>								
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$262,500	\$0	\$0	\$262,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000
<b>TOTAL</b>				<b>6</b>	<b>\$1,828,500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$1,828,500</b>