IBAL SIG	ACTA DE COMPROMISO ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: PA-R-GA-014 FECHA VIGENCIA: 2021-03-05 VERSIÓN:00 Página 1 de 1

ACTA DE COMPROMISO

Luz Stella Carrillo Rubio

...ado con cédula de ciudadanía No. 38.250.555

... del IBAL con matrícula No. 65676

... realizada el día Mayo 2022

... de las obras o intervención a realizar en la siguiente Dirección

MAZAMA D CODO J CONCIO 1 #75-44/98

... realizadas por parte de la empresa IBAL S.A. E.S.P. y teniendo conocimiento que, por ... legal, Ley 142 de Servicios Públicos Domiciliarios de 1994, en su Artículo 135 ... de las redes, equipos y elementos, que integran una acometida externa será de quien ... pagado, sino fueren inmuebles por adhesión. Pero ello exime al suscriptor o usuario de las ... resultantes del contrato y que se refieren a esos bienes., me COMPROMETO a realizar por ... costo la construcción de la acometida domiciliaria de Acueducto de mi vivienda, incluyendo ... y Materiales que se requieran, quedando conectado a la Red de Acueducto existente o la ... construirá por parte del IBAL S.A. durante el mismo tiempo de ejecución de la obra

... compromiso de la obra se debe verificar dentro del mismo término de ejecución de la obra a realizar ... parte del IBAL, en constancia de lo anterior se firma el presente compromiso el día _____ del mes de

Mayo de 2022

Luz Stella Carrillo R

Firma del Propietario CC 38250555 JG.

Cédula de Ciudadanía No. _____

Dirección y Nº Telefónico Mzd Codo #5

Tel: 3154813373 - 2604076

Escaneado con CamScanner

IBAL SIG	ACTA DE COMPROMISO ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PA-R-GA-014 FECHA VIGENCIA: 2021-03-05 VERSIÓN:00 Página 1 de 1

ACTA DE COMPROMISO

YO, Marleny Calderón Saavedra

Identificado con cedula de ciudadania No 38.237 534

Usuario del IBAL con matricula No 166168 y 80845

Según Socialización realizada el día 24 de mayo 2022.

Y conocedor de las obras o intervencion a realizar en la siguiente Dirección:
Carrera 10 # 25-16 B/ villa claudia

Que serán realizadas por parte de la empresa IBAL S.A. E.S.P. y teniendo conocimiento que, por disposición legal, Ley 142 de Servicios Públicos Domiciliarios de 1994, en su Artículo 135 reza "La propiedad de las redes, equipos y elementos, que integran una acometida externa será de quien los hubiere pagado, sino fueren inmuebles por adhesión. Pero ello exime al suscriptor o usuario de las obligaciones resultantes del contrato y que se refieren a esos bienes.. me COMPROMETO a realizar por mi cuenta y costo la construcción de la acometida domiciliaria de Acueducto de mi vivienda, incluyendo las actividades y Materiales que se requieran, quedando conectado a la Red de Acueducto existente o la que se construirá por parte del IBAL S.A. durante el mismo tiempo de ejecución de la obra.

El compromiso de la obra se debe verificar dentro del mismo término de ejecución de la obra a realizar por parte del IBAL, en constancia de lo anterior se firma el presente compromiso el día 25 del mes de Mayo de 2022

Marleny Calderón

Firma del Propietario:

Cédula de Ciudadanía No. 38.237.534

Dirección y N° Telefónico: Cra: 10 # 25 16 villa claudia
Cel: 3118940363 - 2591894.

Escaneado con CamScanner

IBAL SIG	ACTA DE COMPROMISO ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PA-R-[illegible] FECHA VIGENCIA: [illegible] VERSIÓN: [illegible] Página 1 de 1

ACTA DE COMPROMISO

Yo José Nelson Rivera Ligero

Identificado con cédula de ciudadanía No. 93.395.176

Usuario del IBAL con matrícula No. 114300-85262

Según Socialización realizada el día 1 Mayo de 2022

Y conocedor de las obras o intervención a realizar en la siguiente Dirección:

Carrera 10 sur #124 A-147 villa claudia

Que serán realizadas por parte de la empresa IBAL S.A. E.S.P. y teniendo conocimiento que, por disposición legal, Ley 142 de Servicios Públicos Domiciliarios de 1994, en su Artículo 135 reza: "La propiedad de las redes, equipos y elementos, que integran una acometida externa será de quien los hubiere pagado, sino fueren inmuebles por adhesión. Pero ello exime al suscriptor o usuario de las obligaciones resultantes del contrato y que se refieren a esos bienes., me COMPROMETO a realizar por mi cuenta y costo la construcción de la acometida domiciliaria de Acueducto de mi vivienda, incluyendo las actividades y Materiales que se requieran, quedando conectado a la Red de Acueducto existente o a que se construirá por parte del IBAL S.A. durante el mismo tiempo de ejecución de la obra.

El compromiso de la obra se debe verificar dentro del mismo término de ejecución de la obra a realizar por parte del IBAL, en constancia de lo anterior se firma el presente compromiso el día 6 del mes de Junio de 2022

Firma del Propietario:

Cédula de Ciudadanía No. I 93395176

Dirección y Nº Telefónico: Carrera 10 sur #124A-147 villa claudia

Escaneado con CamScanner

IBAL SIG	ACTA DE COMPROMISO ACOMETIDA DOMICILIARIA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SB-R-AL-104 FECHA VIGENCIA: 2018-08-22 VERSIÓN:02 Página 1 de 1

ACTA DE COMPROMISO

YO. Ingri Xiomara Paz Herrera

Identificado con cedula de ciudadanía No. 1110470214

Usuario del IBAL con matricula No. 01077-16648T-166486

Según Socialización realizada el día Mayo 2022

Y conocedor de las obras a realizar en mi barrio cuya dirección es Cra 10 Sur # 24-25 Villa claudia

Que serán realizadas por parte de la empresa IBAL S.A. E.S.P. y teniendo conocimiento que por disposición legal, Ley 142 de Servicios Públicos Domiciliarios de 1994, en su Articulo 135 reza: "La propiedad de las redes, equipos y elementos que integran una acometida externa será de quien los hubiere pagado, sino fueren inmuebles por adhesión. Pero ello exime al suscriptor o usuario de las obligaciones resultantes del contrato y que se refieren a esos bienes....., me COMPROMETO a realizar por mi cuenta y costo la instalación de la acometida domiciliaria de mi vivienda incluyendo la construcción de la respectiva caja de inspección quedando conectado al Sistema de Alcantarillado que se construirá por parte del IBAL S.A. durante el mismo tiempo de ejecución de la obra.

El compromiso de la obra se debe verificar dentro del mismo término de ejecución de la obra a realizar por parte del IBAL, en constancia de lo anterior se firma el presente compromiso el día 20 del mes de Mayo de 2022

Firma del Propietario:

Cédula de Ciudadanía No. 1110470214

Dirección: Cra 10 Sur # 24-25 Villa claudia

Escaneado con CamScanner

IBAL SIG	ACTA DE COMPROMISO ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PA-R-GA-014 FECHA VIGENCIA: 2021-03-05 VERSIÓN:00 Página 1 de 1

ACTA DE COMPROMISO

ENRIQUE GÓMEZ SÁNCHEZ

identificado con cedula de ciudadanía No 11.301.045

Cliente del IBAL con matricula No. 84080 1= PISO

" " N= 153208 2= piso.

Según Socialización realizada el día _____

Propietario de las obras o intervención a realizar en la siguiente Dirección:

CRA 10 SUR N= 24C 21 B/villa claudia IBAGUÉ TOL

Que serán realizadas por parte de la empresa IBAL S.A. E.S.P. y teniendo conocimiento que, por disposición legal, Ley 142 de Servicios Públicos Domiciliarios de 1994, en su Articulo 135 reza "La propiedad de las redes, equipos y demás bienes, que integran una acometida externa será de quien los haya pagado, sino fueren inmuebles por adhesión. Pero ello exime al suscriptor o usuario de las obligaciones resultantes del contrato y que se refieren a esos bienes., me COMPROMETO a realizar por mi cuenta y costo la construcción de la acometida domiciliaria de Acueducto de mi vivienda, incluyendo las actividades y Materiales que se requieran, quedando conectado a la Red de Acueducto existente o la que se construirá por parte del IBAL S.A durante el mismo tiempo de ejecución de la obra

El compromiso de la obra se debe verificar dentro del mismo término de ejecución de la obra a realizar por parte del IBAL, en constancia de lo anterior se firma el presente compromiso el día LUNES 06 del mes de JUNIO de 2022.

Firma del Propietario

Cedula de Ciudadanía No. 11.301.045.

Dirección y N° Telefónico: CRA. 10 SUR N= 24C 21 B/VILLACLAUDIA

CEL: 317-521-43-78

cel. 312-591-32-18

Escaneado con CamScanner

IBAL SIG	ACTA DE COMPROMISO ACOMETIDA DOMICILIARIA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-AL-104 FECHA VIGENCIA: 2018-08-22 VERSIÓN:02 Página 1 de 1

ACTA DE COMPROMISO

Yo Ana Rita Herrera

Identificado con cedula de ciudadanía No. 28539136

Usuario del IBAL con matricula No 81076

Según Socialización realizada el día 22/04/2021

Y conocedor de las obras a realizar en mi barrio cuya dirección es

Cra10 Sur #24-87 B/villa claudia

Que serán realizadas por parte de la empresa IBAL S.A. E.S.P. y teniendo conocimiento que por disposición legal, Ley 142 de Servicios Públicos Domiciliarios de 1994, en su Artículo 138 reza. "La propiedad de las redes, equipos y elementos ,que integran una acometida externa será de quien los hubiere pagado, sino fueren inmuebles por adhesion." Pero ello exime al suscriptor o usuario de las obligaciones resultantes del contrato y que se refieren a esos bienes,..... me COMPROMETO a realizar por mi cuenta y costo la instalación de la acometida domiciliaria de mi vivienda incluyendo la construcción de la respectiva caja de inspección quedando conectado al Sistema de Alcantarillado que se construirá por parte del IBAL S.A. durante el mismo tiempo de ejecución de la obra.

El compromiso de la obra se debe verificar dentro del mismo término de ejecución de la obra a realizar por parte del IBAL, en constancia de lo anterior se firma el presente compromiso al día 22 del mes de abril de 2021

Firma del Propietario:

Ana. Rita Herrera.

Cédula de Ciudadanía No. 28539136

Dirección: Cra10 Sur #24-87 B/villa claudia

Escaneado con CamScanner

IBAL SIG	ACTA DE COMPROMISO ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: PA-R-GA-014 FECHA VIGENCIA 2021-03-05 VERSIÓN:00 Página 1 de 1

ACTA DE COMPROMISO

Yo, Marlene Giron Lara

Identificado con cedula de ciudadanía No 38263286

usuario del IBAL con matricula No 72130 - 132638

132638

Según Socialización realizada el día _____

Y conocedor de las obras o intervención a realizar en la siguiente Dirección:

Ka 10 - 24-37 Barrio Kennedy

Que serán realizadas por parte de la empresa IBAL S.A. E.S.P. y teniendo conocimiento que por disposición legal, Ley 142 de Servicios Públicos Domiciliarios de 1994, en su Artículo 135 reza: "La propiedad de las redes, equipos y elementos, que integran una acometida externa será de quien los hubiere pagado, sino fueren inmuebles por adhesión. Pero ello exime al suscriptor o usuario de las obligaciones resultantes del contrato y que se refieren a esos bienes., me COMPROMETO a realizar por mi cuenta y costo la construcción de la acometida domiciliaria de Acueducto de mi vivienda, incluyendo las actividades y Materiales que se requieran, quedando conectado a la Red de Acueducto existente o la que se construirá por parte del IBAL S.A. durante el mismo tiempo de ejecucion de la obra

El compromiso de la obra se debe verificar dentro del mismo término de ejecución de la obra a realizar por parte del IBAL, en constancia de lo anterior se firma el presente compromiso el día 6 del mes de Junio 6 de 2022

Marlene Giron Lara

Firma del Propietario:

Cédula de Ciudadanía No 38263286

Dirección y N° Telefonico: Ka 10 24-37 3207982805

Escaneado con CamScanner

IBAL | SIG

ACTA DE COMPROMISO ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO

FECHA

VERSIÓN

Página

ACTA DE COMPROMISO

Rosa elvira Martinez alverez

Identificado con cedula de ciudadanía No

Usuario del IBAL con matrícula No 164257-80017-149483

Como Socialización realizada el día

Convocador de las obras o intervención a realizar en la siguiente Dirección

Ka. 10 Sur # 24A10 Brio villa claudia

Que serán realizadas por parte de la empresa IBAL S.A. E.S.P. y teniendo conocimiento que [illegible] disposición legal, Ley 142 de Servicios Públicos Domiciliarios de 1994, en su Artículo [illegible] propiedad de las redes, equipos y elementos, que integran una acometida externa será de [illegible] hubiere pagado, sino fueren inmuebles por adhesión. Pero ello exime al suscriptor [illegible] obligaciones resultantes del contrato y que se refieren a esos bienes, me COMPROMETO a [illegible] mi cuenta y costo la construcción de la acometida domiciliaria de Acueducto de [illegible] las actividades y Materiales que se requieran, quedando conectado a la Red de Acueducto [illegible] que se construirá por parte del IBAL S.A. durante el mismo tiempo de ejecución de la obra.

El compromiso de la obra se debe verificar dentro del mismo término de ejecución de la obra [illegible] por parte del IBAL, en constancia de lo anterior se firma el presente compromiso el día 6 de mes de junio 6 de 2022

Rosa Elvira Martinez Alverez

Firma del Propietario

Cédula de Ciudadanía No 40577594 de bogota

Dirección y Nº Telefónico Ka Sur #24A10 3103033833

Escaneado con CamScanner

IBAL SIG	ACTA DE COMPROMISO ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PA-R-GA-014 FECHA VIGENCIA: 2021-03-05 VERSIÓN: 00 Página 1 de 1

ACTA DE COMPROMISO

Yo Donar Javier Devia Prada

Identificado con cedula de ciudadania No 14138989

Usuario del IBAL con matricula No 80026-

Según Socialización realizada el día [illegible]

Conocedor de las obras o intervención a realizar en la siguiente Dirección:

Cr 10 Sur Calle 24 Casa 3 M 2 D Barrio Villa claudia

Que serán realizadas por parte de la empresa IBAL S.A. E.S.P. y teniendo conocimiento que por disposición legal, Ley 142 de Servicios Publicos Domiciliarios de 1994, en su Articulo 135 reza: La propiedad de las redes, equipos y elementos, que integran una acometida externa será de quien los hubiere pagado, sino fueron inmuebles por adhesión. Pero ello exime al suscriptor o usuario de las obligaciones resultantes del contrato y que se refieren a esos bienes, me COMPROMETO a realizar por mi cuenta y costo la construcción de la acometida domiciliaria de Acueducto de mi vivienda, incluyendo las actividades y Materiales que se requieran, quedando conectado a la Red de Acueducto existente o la que se construirá por parte del IBAL S.A. durante el mismo tiempo de ejecución de la obra.

El compromiso de la obra se debe verificar dentro del mismo término de ejecución de la obra a realizar por parte del IBAL, en constancia de lo anterior se firma el presente compromiso el día 09 del mes de Junio de 2022.

Javier Devia Prada

Firma del Propietario

Cédula de Ciudadania No. 14138989

Dirección y Nº Telefónico: Cr 10 Sur Cl 24 Casa 3 M 2 D B/Villa claudia
3112382916

Escaneado con CamScanner

IBAL SIC	ACTA DE COMPROMISO ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO [illegible] FECHA VIGENCIA [illegible] VERSIÓN [illegible] Página 1 de [illegible]

ACTA DE COMPROMISO

Mario Jamilel Jaramillo

Identificado con cédula de Ciudadanía No.

Nombre del IBAL con matrícula No. 110174 - 80363

Legal Identificación realizada el día Mayo de 2022

Propietario de las obras o intervención a realizar en la siguiente Dirección

Carrera 10 Sur # 24-57

Las obras realizadas por parte de la empresa IBAL S.A. E.S.P. y teniendo conocimiento [illegible] disposición legal, Ley 142 de Servicios Públicos Domiciliarios de 1994, en su Artículo [illegible] propiedad de las redes, equipos y elementos, que integran una acometida externa será de [illegible] pagado, sino fueren inmuebles por adhesión. Pero ello exime al suscriptor [illegible] resultantes del contrato y que se refieren a esos bienes., me COMPROMETO a [illegible] y costo la construcción de la acometida domiciliaria de Acueducto de mi vivienda [illegible] Unidades y Materiales que se requieran, quedando conectado a la Red de Acueducto [illegible] se construirá por parte del IBAL S.A. durante el mismo tiempo de ejecución de la obra.

El compromiso de la obra se debe verificar dentro del mismo término de ejecución de la obra [illegible] por parte del IBAL, en constancia de lo anterior se firma el presente compromiso el día 31 del mes de Mayo de 2022

Luz Dary Lorano

Firma del Propietario

Cédula de Ciudadanía No. 65752 931

Dirección y Nº Telefónico Kra 10 Sur # 24-57 Villa Claudia

Nota: firma la Sra Luz Dary Lorano CC 65 752931 como encargada del predio.

Escaneado con CamScanner

IBAL SIG	ACTA DE COMPROMISO ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO [illegible] FECHA VIGENCIA [illegible] VERSIÓN [illegible] Página 1 de 1

ACTA DE COMPROMISO

Yo HERNANDO MARÍN VILLADA

Identificado con cédula de Ciudadanía No. 4451019

Usuario del IBAL con matrícula No. 82827

Según Socialización realizada el día 06-06-22

Solicitador de las obras o intervención a realizar en la siguiente Dirección:

Carrera #24A04 Villa Claudia

Que serán realizadas por parte de la empresa IBAL S.A. E.S.P. y teniendo conocimiento que por [illegible] legal Ley 142 de Servicios Públicos Domiciliarios de 1994, en su Artículo 135 [illegible] propiedad de las redes, equipos y elementos, que integran una acometida externa será de [illegible] pagado, sino fueren inmuebles por adhesión. Pero ello exime al suscriptor o usuario de las obligaciones resultantes del contrato y que se refieren a esos bienes., me COMPROMETO a realizar por mi cuenta y costo la construcción de la acometida domiciliaria de Acueducto de mi vivienda, incluyendo las actividades y Materiales que se requieran, quedando conectado a la Red de Acueducto existente [illegible] que se construirá por parte del IBAL S.A. durante el mismo tiempo de ejecución de la obra.

El compromiso de la obra se debe verificar dentro del mismo término de ejecución de la obra a realizar por parte del IBAL, en constancia de lo anterior se firma el presente compromiso el día 6 del mes de Junio de 2022

Hernando Marín V.

Firma del Propietario

Cédula de Ciudadanía No. 4451019

Dirección y Nº Telefónico: Carrera 10 # 24A-04 villaclaudia

Escaneado con CamScanner

IBAL

SA ESP OFICIAL

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

INTERVENTORIA EXTERNA IBAL

BITÁCORA
DISTRITO # 7

2022

Libro de balance de obra

Contrato de obra 0062 del 2021
objeto: Rehabilitacion y/o recuperacion y/o reposicion de las redes de acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los Sectores comprendidos para el distrito hidraulico N°7, ubicado dentro del perimetro hidrosanitario del IBAL SA Esp oficial en la ciudad de Ibague
Contratista: Consorcio redes hidraulicas 2021
Nit 901-478972-4
Representante legal: Juan Carlos Ramirez Ospina

Contrato de Interventoria 063 del 2021
Objeto: Interventoria tecnica administrativa y ambiental para las obras de rehabilitacion y/o recuperacion y/o reposicion de las redes de acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en las distritos hidraulicos del perimetros hidrosanitarios del IBAL SA Esp oficial en la ciudad de Ibague
Contratista: Consorcio Interventoria externa IBAL
Nit: 901 479 007-6
Representante legal: Luis Francisco Esparza Ramirez

Juan carlos salazar
Residente Interventoria

Diego Fernando Giraldo
Residente obra

Daniela Vega C.
Inspectora Interventoria

Juan Carlos Ramirez
Director obra

04/04/2022 Clima: Lluvias Intermitentes
Personal: Residente, ing aux, ins SST, Residente int, ins int
Maestro, ayudantes
Maquinaria - equipo: Herramienta menor
Actividades: se instalan collarines con tapones en la tubería principal de acueducto.

Daniela Vega

07/04/2022 Clima: Lluvias Intermitentes
Personal: Residente, ing aux, ins SST, residente int, ins int
Maestro, ayudantes
Maquinaria - equipo: Herramienta menor
Actividades: se realizan limpieza mecanica del tramo
Se programa prueba hidroestatica para el 08/04/2022

Daniela Vega C

08/04/2022 Clima: Lluvias Intermitentes
Personal: Residente, ing aux, ins SST, residente int, ins int
Maestro, ayudantes
Maquinaria - equipo: Herramienta menor
Actividades: se realiza prueba hidroestatica, sin embargo presenta algunas fugas en los collarines, asi que se procede a la reparación y revisión en cada acometida instalada, de igual forma se presenta una fuga en uno de los extremos del empalme, por tal motivo se instala un tapon solucionando dicha fuga, se reprograma prueba hidroestatica.

Daniela Vega C

12/04/2022 Clima: Lluvias intermitentes
Personal: Residente, ing aux, ins SST, residente int, ins int

Maestro, Ayudantes.
Maquinaria - equipo = Herramienta menor
Actividades: Se realizo prueba hidroestatica, se consigue el resultado deseado pero obtener la calificacion y se espera programacion de empalme.
observaciones: se espera programacion de fecho de empalme, se recomienda cerramiento o señalizacion de los zanjos en donde se encuentran los colarines hasta que estos sean instalados y llevos con redes.

Daniela Vega C.

13-04-22 Clima: Lluvias intermitentes
Personal: Ing. Residente, Ing Aux, Topografo, Cadenero, Maestro, Ayudantes
Maquinaria - Equipo: Herramienta menor
Actividades: Se realiza el cerramiento y la señalizacion de las especias en la zanja donde se encuentran los colarines hasta que se instalen los registros y se conecte a las medidores existentes en el empalme

Daniela Vega C.

Bitacoia de obra

Contrato de obra 0062 del 2021
Objeto: Rehabilitacion y/o recuperacion y/o reposición de las redes de acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los sectores comprendidos para el distrito hidraulico de IBAL Nº7 ubicado dentro del perimetro hidrosanitario del IBAL SAESP oficial en la ciudad de ibagué

Contratista: Consorcio redes hidraulicas 2021
Nit: 901 478 972-4
Representante legal: Juan Carlos Ramirez Ospina

Contrato de interventoria 063 de 2021
Objeto: Interventoria Tecnica administrativa y ambiental para las obras de rehabilitación y/o recuperación y/o reposicion de las redes de acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los distritos hidraulicos del perimetro hidrosanitario del IBAL SAESP oficial en la ciudad de ibagué

Contratista: Consorcio interventoria externa IBAL
Nit: 901 479 007-6
Representante legal: Luis francisco Españo Ramirez

pablo Gonzalez
ing Aux

Juan Carlos Ramirez
Director de obra

Diego fernando Giron
Residente

Juan Carlos Salazar
Residente interventoria

inspector interventoria

el material proveniente de la excavación se deposita a un costado de la excavación, generando un sobrepeso que afecta la estabilidad de talud provocando derrumbes espontáneos.

01/04/2022 Clima Lluvias intermitentes
Personal: Residente ing Aux ins SST Residente int ins int
Maestro Ayudantes
Maquinaria y equipo: Herramienta menor compactador
Actividades: Continua excavación para redes domiciliarias, se funde caja de inspección, se hace llena y compactación de recebo en zanja domiciliaria

02/04/2022 Clima Lluvias intermitentes
Personal: Residente ing Aux ins SST Residente int ins int
Maestro Ayudantes
Maquinaria y equipo: Herramienta menor
Actividades: Continua excavación para redes domiciliarias, se desencofra caja de inspección, y continua actividades de llena y compactación de recebo en zanja domiciliaria

04/04/2022 Clima Lluvias Intermitentes
Personal: Residente ing Aux ins SST Residente int ins int
Maestro Ayudantes
Maquinaria y equipo: Herramienta menor Retroexcavadora
Actividades: Continua excavación mecánica de red [illegible] se [illegible] de [illegible] para [illegible] se instala [illegible] en [illegible] y [illegible] con su respectivo [illegible], se instala [illegible] red [illegible] y se instala [illegible]

05/04/2022 Clima: Lluvias Intermitentes
Personal: Residente ing Aux ins SST Residente int ins int maestro Ayudantes
Maquinaria y equipo: Herramienta menor
Actividades: Se instala tapa para caja de inspección, se instalan camillas para cubrir excavaciones de cajas de inspección, continua excavación de red domiciliaria y caja de inspección, continua demolición de concreto para red domiciliaria se adelanta llena y compactación en red central de 24"

06/04/2022 Clima: Lluvias intermitentes
Personal: Residente ing Aux ins SST Residente int ins int maestro Ayudantes
Maquinaria y equipo: Mezcladora Herramienta menor compactadora
Actividades: Continua llena y compactación de red central Continua excavación de red domiciliaria, se funde caja de inspección

07/04/2022 Clima: Lluvias intermitentes
Personal: Residente ing Aux ins SST Residente int ins int Maestro Ayudantes
Maquinaria y equipo: Herramienta menor
Actividades: Se instala lecho en grava y se instala tubería de 24" en red central con su respectivo atraque

08/04/2022 Clima: Lluvias intermitentes
Personal: Residente ing Aux ins SST Residente int ins int [illegible] Maestro Ayudantes
Maquinaria y equipo: [illegible]

Actividades: Se verifica nivel de tubería con topógrafos, Continúan actividades de llenos y compactación de red principal

09/04/2022 Clima: Lluvias Intermitentes
Personal: Residente Ing Aux ins SST Residente int ins int
Maestro Ayudantes
Maquinaria y equipo: Mezcladora Herramienta menor
Actividades: Fundido de revestimiento de red principal de 24 Como lo indica la cartera de nivel, continúa excavación de red domiciliaria

11/04/2022 Clima: Lluvias intermitentes
Personal: Residente Ing Aux ins SST Residente int ins int
Maestro Ayudantes
Maquinaria y equipo: Herramienta menor
Actividades: Continúa actividades de excavación para red domiciliaria

12/04/2022 Clima: Lluvias intermitentes
Personal: Residente Ing Aux ins SST Residente int ins int
Maestro Ayudantes
Maquinaria y equipo: Herramienta menor
Actividades: Continúa actividades de excavación para red domi y se hacen llenos y compactación en recalce de red se instala tubería de 6" para red domiciliaria

13/04/2022 Clima: Lluvias intermitentes
Personal: Residente Ing Aux ins SST Residente int ins int
Maestro Ayudantes
Maquinaria y equipo: Herramienta menor

Actividades: Se hacen llenos en recebo de red domiciliaria. Se hace limpieza de cordones, limpieza mecánica del área de intervención, acumulando material en un punto de acopio, se hace cerramiento y se culminan actividades para retomar el día lunes 18 después de semana santa.

Nota: las condiciones climáticas presentes en la zona los últimos dos meses con la temporada de invierno, las fuertes lluvias saturan la subrazante impidiendo el normal desarrollo de las actividades ocurriendo demoras y retrasos en los trabajos, cabe resaltar que se siguen presentando inconvenientes con la disposición de materiales en las botaderas autorizadas, por las fuertes lluvias las escombreras no se encuentran en condiciones óptimas para prestar el funcionamiento.

18/04/2022 Clima: lluvias intermitentes

Personal: Residente ing Aux ins SST Residente int ins int maestro Ayudante

maquinaria y equipo: Herramienta menor

Actividades: Se retoman actividades de excavación para redes domiciliarias, se hace llenos y compactación de recebo en zanja principal de tubería de 24"

19/04/2022 Clima: lluvias intermitentes

Personal: Residente ing Aux ins SST Residente int ins int maestro Ayudante

maquinaria y equipo: Herramienta menor

Actividades: instalación de entibado para excavación de red

principal, limpieza de zanja para posterior instalación de tubería de 24", continuar actividades de excavación para red domiciliaria, instalación de lecho en grava en zanja, instalación de tubería de 24" con su respectivo atraque.

20/04/2022 Clima Lluvias intermitentes
Personal: Residente ing Aux ins SST Residente int ins int
Maestra Ayudante
maquinaria y equipo: Herramienta menor
Actividades: Continua excavación de red domiciliaria, se continua con revestimiento de tubería principal

21/04/2022 Clima Lluvias intermitentes
Personal: Residente ing Aux ins SST Residente int ins int
Maestra Ayudante
maquinaria y equipo: Herramienta menor
Actividades: Continua excavación de red domiciliaria, se funden dos cajas de inspección

22/04/2022 Clima Lluvias intermitentes
Personal: Residente ing Aux ins SST Residente int ins int
Maestra Ayudante
maquinaria y equipo: Herramienta menor
Actividades: Se instala tubería de 6" con 2 semicodos para hacer la transición de la tubería existente a la caja de inspección nueva del parquadero, se funden cañuelas para las cajas de inspección de las casas 3 y 4 de la manz M. y continua excavación de red domiciliaria.

23/04/2022 Clima: Lluvias Intermitentes
Personal: Residente ing Ax ins sst Residente int ins int
maestro Ayudante
maquinaria y equipo Herramienta menor demoledor
Actividades: Se hacen llenos en recebo de zanjas domiciliarias
Se fundan resane de andenes para cajas de
inspección, se hace demolición de asfalto
en la intersección de la vía, continua excavación
manual para zanjas domiciliarias.
Observaciones: Se recibe visita de la gerente del IBAL
y el supervisor de alcantarillado para
definir aspectos técnicos en las áreas de
intervención

25/04/2022 Clima Lluvias intermitentes
Personal: Residente ing Ax ins sst Residente int ins
int maestro Ayudante
maquinaria y equipo: Herramienta menor - Retroexcavadora
Actividades: Se retoma excavación mecánica hasta el pozo
11 encontrando dos redes de acueducto, una en
tubería PVC y la otra en asbesto cemento
con unión universal aparentemente suspendida,
Se instalan 2 tubos de 6" para redes
domiciliarias.

26/04/2022 Clima Lluvias intermitentes
Personal: Residente ing Ax ins sst Residente int ins int
maestro Ayudante
maquinaria y equipo: Herramienta menor
Actividades: Se instala tubería de 24" para red principal
Se hace corte de tubería para instalar tramo
faltante, continua excavación para [illegible]

inspección. Se llena fibras con material de sitio para atraque de tubería.

27/04/2022 Clima Lluvias intermitentes
Personal: Residente ing Aux ins SST Residente int ins int
maestro Ayudante
maquinaria y equipo: Herramienta menor
Actividades: Se hace llena y compactación de recebo en zanja domiciliaria y red principal, se encofra caja de inspección para posterior fundido

28/04/2022 Clima Lluvias intermitentes
Personal: Residente ing Aux ins SST Residente int ins int
maestro Ayudantes
maquinaria y equipo: Herramienta menor
Actividades: Se funde cañuela en caja de inspección
Continua llena y compactación de recebo en zanja domiciliaria y red principal
Se funden resane de andenes para cajas de inspección, se instalan sillas yee para redes domiciliarias.

29/04/2022 Clima Lluvias Intermitentes
Personal: Residente ing Aux ins SST Residente int ins int
maestro Ayudantes
maquinaria y equipo: Compactador Herramienta menor
Actividades: llenos y compactación de zanja principal, se hace reparación de acometida domiciliaria de acuerdo que presentaba fuga en la vía

30/04/2022 Clima: Lluvias Intermitentes

Personal Ing. Residente, Ing. Aux, Insp SST
Topografo, cadenero, Maestro, Ayudantes

maquinaria y equipo: Retro, Volquetas, demoledor, saltarin

Actividades Se hace limpieza mecanica del area de intervención, se hacen llenos y conformación de zanja domiciliaria finalizando intervención

Observación: Queda pendiente lleno en recebo donde se hizo reparación de acometida de acueducto.

Bitacoia de obra

Contrato de obra 0062 del 2021
Objeto: Rehabilitacion y/o recuperacion y/o reposicion de las redes de acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los sectores comprendidos para el distrito hidraulico de IBAL N°4 ubicado dentro del perimetro hidrosanitario del IBAL SAESP oficial en la ciudad de Ibagué

Contratista: Consorcio redes hidraulicas 2021
Nit: 901 478 972-4
Representante legal: Juan Carlos Ramirez Ospina

Contrato de interventoria 063 de 2021
Objeto: Interventoria Tecnica administrativa y ambiental para las obras de rehabilitación y/o recuperación y/o reposicion de las redes de acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los distritos hidraulicos del perimetro hidrosanitario del IBAL SAESP oficial en la ciudad de Ibagué

Contratista: Consorcio interventoria externa IBAL
Nit: 901 479 007-6
Representante legal: Luis Francisco España Ramirez

Pablo Gonzalez
Ing Aux

Juan Carlos Ramirez
Director de obra

Diego Fernando Giron
Residente

Juan Carlos Salazar
Residente interventoria

Inspector interventoria

23/02/2022
Clima - Soleado - Temperatura seca
Personal: Residente ing Aux ins SST Residente int ins int
Maestro Ayudante
Maquinaria - equipo: Herramienta menor
Actividades - fundido de concreto, instalación de tapa en caja de inspección, lleno y compactación, resane de orden
Nota: Se concluyen las actividades de alcantarillado en el tramo, queda por definir instalación de acueducto.
Observación: Queda pendiente arreglo de tubería de acueducto en frente de la casa 12 MZ J.

Daniela Vega C.

08/04/2022
Clima -
Personal - Residente, ing aux, ins SST, residente int, ins int
Maestro, ayudantes
Maquinaria = Herramienta menor
Actividades - Inician actividades para red de acueducto, empieza excavación desde la calle 140 con carrera 8B en dirección a la calle 141. Se realiza cerramiento con polisombra.

Daniela Vega C.

09/04/2022
Clima -
Personal = Residente, ing aux, ins SST. residente int, ins int.
Maestro, ayudantes
Maquinaria = Herramienta menor
Actividades - continuan actividades de excavación de zanja para red principal de acueducto, se avanza aprox 10 metros.

Daniela Vega

11/04/2022 Clima -
Personal - Residente, ing aux, ins SST, residente int, ins int
Maestro, ayudantes
Maquinaria - equipo - Herramienta menor
Actividades - continuo excavación para zanja de red principal de acueducto, se instala tubería de 3" y se instala una cama de arena.

Daniela Vega C.

12/04/2022 Clima -
Personal: Residente, ing aux, ins SST, residente, int, ins int
Maestro, ayudantes
Maquinaria - equipo - Herramienta menor
Actividades - continuo excavación para zanja de acueducto avanza aprox 14 metros, continuo instalación de tubería, se realiza cunetas de revestimiento para tubería de acueducto.

Daniela Vega C

13/04/2022 Clima -
Personal - residente, ing aux, ins SST, residente int, ins int
Maestro, ayudantes
Maquinaria - equipo - Herramienta menor
Actividades: se realiza lleno y compactación con recebo en zanja principal de acueducto.

Nota: las condiciones climáticas presentes en la zona los últimos dos (2) meses con la temporada de invierno, las fuertes lluvias saturan los suborsantes impidiendo el normal desarrollo de las actividades, ocasionando demoras y retrasos en los trabajos, cabe resaltar que se siguen generando inconvenientes con la disposición de materiales en los botaderos autorizados por los

cuales lluvias las escombreras no se encuentran en condiciones optimas para prestar el funcionamiento.

Daniela Vega C

18/04/2022
Clima:
Personal: Residente, ing aux, ins sst, residente int, ins int, maestro, ayudantes
Herramienta menor: Maquinaria - equipo
Actividades: continua excavación para zanja de red de acueducto principal, se realiza instalación de tubera de 3", se reviste dicha tubera para acueducto.

Daniela Vega C

19/04/2022
Clima:
Personal: Residente, ing aux, ins sst, residente int, ins int, maestro, ayudantes
Maquinaria - equipo: Herramienta menor
Actividades: se realiza lleno a compactación con recebo en zanja principal, continua excavación de zanja principal para acueducto.

Daniela Vega C

20/04/2022
Clima:
Personal: Residente, ing aux, ins sst, residente int, ins int, maestro, ayudantes
Maquinaria - equipo: Herramienta menor
actividades: continua excavación de zanja para acueducto avanzan aprox 18 metros, se instala tubera de 3" para red de acueducto, se instala una cama de arena sobre tubera

21/04/2022 Clima-
Personal: Residente, ing aux, ins sst, residente int ins int, maestro, ayudante,
Maquinaria - equipo - Herramienta menor
Actividades: Se realiza fundido de revestimiento para tubero de acueducto, se realiza llano y compactación con recebo en zanja principal. Continua excavación de zanja principal - Inicia excavación de zanja principal sobre la carrera 8A entre calle 138 hasta la calle 139. Se realiza cerramiento perimetral con cinta amarilla de peligro.

Daniela Vega C.

22/04/2022 Clima:
Personal: Residente, ing aux, ins sst, residente int, ins int, maestro, ayudante,
Maquinaria: equipo = Herramienta menor
Actividades: • Continua llano y compactación de zanja principal de acueducto, continua excavación de zanja principal avanzando 31 metros aprox.

• 138 - 139 calle = Continua excavación de zanja principal para acueducto avanzando aprox 7 metros.

Daniela Vega C

23/04/2022 Clima-
Personal: Residente, ing aux, ins sst, residente int ins int, maestro ayudantes.
Maquinaria - equipo = Herramienta menor
Actividades - • 140 - 141 = Se realiza instalación de tubero de 3", se realiza fundido de revestimiento en tubera.

• 138 - 139 = Continua excavación de zanja principal para

acueducto
Observación: se recomienda al contratista el correcto cerramiento del tramo intervenido. Se realiza el correcto cerramiento del tramo intervenido.
Daniela Vega C

25/04/2022
Clima:
Personal: Ing Residente, Ing aux, insp int, Residente int, maestro, ayudantes
Maquinaria - equipo - Herramienta menor
Actividades: • 140 - 141 = Continua excavación de zanja principal avanzando aprox 38 metros. Inicia excavación para zanjas de mangueras de agua de acometidos.

• 138 - 139 = Se instala tubero de 3" para red de acueducto. Se realiza lleno y compactación de zanja principal, continua excavación de zanja principal avanzando 9 metros aprox

Daniela Vega C

26/04/2022
Clima:
Personal: Residente, ing aux, ins sst, residente int, ins int, Maestro, ayudantes
Maquinaria - equipo - Herramienta menor
Actividades: • 140 - 141 = lleno y compactación en zanjas de manguera de agua, continua instalación de tubero 3", se instala como de arena, se funde capa de revestimiento de tubero de red de acueducto.

• 138 - 139 = Continua excavación de zanja principal para red de acueducto avanzando aprox 13 metros, se instala como de arena sobre tubero de acueducto.

Daniela Vega C

27/04/2022 Clima:
Personal: Residente, ing aux, ins SSt, Residente int, ins int, Maestro, ayudantes
Maquinaria - equipo - Herramienta menor
Actividades: • 140 - 141 = lleno y compactación con recebo en zanjo principal para red de acueducto, continua excavación de zanjos para mangueras de agua de acometida, se realizo instalación de dichas mangueras.

• 138 - 139 = Continuo excavación de zanjo principal para red de acueducto, se instalo tubería de acueducto, se instalo cama de arena sobre tubería de acueducto, lleno y compactación con recebo en zanjo principal.

Daniela Vega C

28/04/2022 Clima:
Personal: Residente, ing aux, ins SSt, residente int, ins int, Maestro, ayudantes
Maquinaria - equipo - Herramienta menor
Actividades: • 140 - 141 = continua excavación de zanjos para mangueras de agua de acometidas, lleno y compactación de zanjos de mangueras de agua.

• 138 - 139 = Continuo excavación para red de acueducto, se instalo tubería de 3" para red de acueducto, se instalo cama de arena para tubería de red de acueducto.

Daniela Vega C

20/04/2022 Clima
Personal: Residente, ing aux, ins SSt, residente int, ins int, Maestro, ayudantes
Herramienta menor: Maquinaria - equipo
Actividades: • 140 - 141 = continuo excavación de zanjo para

mangueras de agua de acumulado

*138-139 = Continuo excavación de zanja principal para acueducto avanzando aprox 28 metros, se realiza lleno y compactación con recebo para zanja principal.

Daniela Vega C.

30/04/2022
Clima:
Personal: Residente, ing aux, ins ssl, residente int, ins int, Maestro, ayudantes
Maquinaria - equipo = Herramienta menor
Actividades: *140-141 = Continuo excavación de zanjas para mangueras de agua, se instalan dichas mangueras se realiza lleno y compactación con recebo en zanjas.

*138-139 = Continua excavación de zanja principal, continua instalación de tablero de 3", se realiza lleno y compactación en zanja principal.

Daniela Vega C.

02/05/2022
Clima:
Personal: Residente, ing aux, ins ssl, residente int, ins int, Maestro, ayudantes
Maquinaria - equipo = Herramienta menor
Actividades: Cantidad *140-141 = Continua instalación de mangueras de agua, continua lleno y compactación con recebo en zanjas para mangueras de agua.

*138-139 = Continuo excavación de zanja principal avanza aprox 40 metros.

Daniela Vega C.

Bitacora de obra

Contrato de obra 062 del 2021
Objeto: Rehabilitacion y/o recuperacion y/o reposicion de las redes de acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los sectores comprendidos para el distrito hidraulico de IBAL N°4 ubicado dentro del perimetro hidrosanitario del IBAL SAESP oficial en la ciudad de Ibague

Contratista: Consorcio redes hidraulicas 2021
Nit 901 478 972-4
Representante legal: Juan Carlos Ramirez Cspina

Contrato de interventoria 063 de 2021
Objeto: Interventoria Tecnica administrativa y ambiental para las obras de rehabilitacion y/o recuperacion y/o reposicion de las redes de acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los distritos hidraulicos del perimetro hidrosanitario del IBAL SAESP oficial en la ciudad de Ibague

Contratista: Consorcio interventoria externa IBAL
Nit: 901 479 007-6
Representante legal: Luis Francisco Espina Ramirez

Pablo Gonzalez
Ing Aux

Juan Carlos Ramirez
Director de obra

Diego Fernando Giron
Residente

Juan Carlos Sabizer
Residente interventoria

Inspector interventoria

Colegio [illegible]

18/03/2022 Clima Lluvias intermitentes
Personal: Residente ing Aux ins SST Residente int
Maestro Ayudantes
maquinaria y equipo:
Actividades: En horas de la mañana se hace socialización con el rector contratista residente de obra inspectores SST, ambiental social e interventores para definir las condiciones de intervención en el colegio.

19/03/2022 Clima Lluvias Intermitentes
Personal: Residente ing Aux ins SST Residente int
Maestro Ayudantes Topografos
maquinaria y equipo: Nivel de precisión - estación
Actividades: Entre pozo existente 8 y pozo 12 con la comisión de topografía se inicia nivelación y continuidad del área de intervención.

25/03/2022 Clima Lluvias intermitentes
Personal: Residente ing Aux ins SST Residente int
Maestro Ayudantes Topografos
maquinaria y equipo: Herramienta menor
Actividades: Se inicia excavación para grados de cerramiento de pozo 8 y pozo 12

[illegible]/03/2022 Clima Lluvias intermitentes
Personal: [illegible] ing Aux ins SST Residente int
Maestro Ayudantes Topografos
maquinaria y equipo: [illegible] volquetes: [illegible]
Actividades: [illegible]

[illegible] de [illegible] dentro del [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible]

30/03/2022 Clima Lluvias intermitentes
Personal: Residente [illegible] Ayudantes
maquinaria y equipo
Actividades: Se hace [illegible] e inicia excavación de cajón para descender con retroexcavadora

[illegible]

31/03/2022 Clima Lluvias intermitentes
Personal: Residente [illegible] Ayudantes
maquinaria y equipo
Actividades: Continúa excavación mecánica para zanja de red de alcantarillado, de 24", se detiene actividad de excavación y se [illegible] con [illegible] de terreno con [illegible] para [illegible] de maquinaria
observaciones: • En la excavación de red de alcantarillado de 24" se encuentra el problema que la red existente [illegible] de dirección respecto al eje [illegible] esto hace que el [illegible] resultante con la excavación quede con una falla [illegible] el desplome en el proceso.
• Se siguen presentando inconvenientes con el material de sitio [illegible] ya que las excavaciones no se encuentran en condiciones [illegible] para [illegible] el [illegible]

[illegible]

[illegible]/04/2022 Clima Lluvias intermitentes
Personal: Residente [illegible] Residente [illegible]

maquinaria y equipo: Retroexcavadora, Herramienta menor
Actividades: Continua excavación mecánica de cajón para descarga de retro excavadora.

[illegible]

[illegible] Clima: Lluvias intermitentes
Personal: Residente ing Aux ins SST Residente int ins int
Maestro Ayudantes
Maquinaria y equipo
Actividades: Se hace nuevamente tendido de recebo para acondicionar ingreso de maquinaria, se hace retiro de una parte del material proveniente de la excavación al punto de acopio.

[illegible]

[illegible] Clima: Lluvias intermitentes
Personal: Residente ing Aux ins SST Residente int ins int
Maestro Ayudantes
Maquinaria y equipo: Herramienta menor Retroexcavadora
Actividades: Las condiciones climáticas hacen que sea imposible trabajar en el área de intervención debido a que el terreno genera estancamiento de las maquinarias, haciendo que se deba [illegible] un plan de contingencia y contratar una retroexcavadora de oruga para la ejecución de las actividades.
Observaciones: Las actividades son detenidas [illegible] la retroexcavadora al área de intervención.

[illegible]

[illegible] Clima: Lluvias intermitentes
Personal: Residente ing Aux ins SST Residente int ins int
Maestro Ayudantes Topógrafos
Maquinaria y equipo: Retroexcavadora [illegible]

Actividades: ingreso retroexcavadora de oruga y se inician actividades de excavación, entibación e instalación de tubería con su respectivo atraque

18/04/2022 Clima Lluvias intermitentes

Personal: Residente ing Aux ins SST Residente int ins int Maestro Ayudantes.

maquinaria y equipo Retroexcavadora Herramienta menor

Actividades: Se hace excavación mecánica para tubería de 24", se instala 5 pares de láminas para entibado de zanja, se instala lecho en grava se instala tubería de 24", se verifican niveles con topografía.

Observación: • Luego de la instalación del segundo tubo de 24" la sección queda inundada con el agua proveniente de anterior sistema en función se define con los residentes de obra perforar el tubo de 24" e instalar silla yee para poder drenar el agua acumulada y dar un continuo flujo y funcionamiento provisional al sistema

• Se le solicita al residente de obra ejecutar las actividades de llenos y compactación acorde a las condiciones y funciones técnicas correspondientes ya que se instala en el empalme de tubo y segundo tubo material no clasificado el cual puede afectar el estado de la tubería a su vez se instala recebo sin drenar el agua acumulada.

Actividades: se instala tercer tubo de 24" se retira instalando se inician llenos con material seleccionado y se compacta con [illegible]

09/04/2022 Clima Lluvias Intermitentes

Personal: Residente ing Aux ins SST Residente int ins int maestro Ayudantes Topografos

maquinaria y equipo: Retroexcavadora O maestro Ayudantes

Actividades: Instalación de entibado en zanja, continua excavación mecanica de red de alcantarillado, se hace acondicionamiento con recebo para acceso de maquinaria, se instala 4to tubo de 24", se hacen llenos y compactación de recebo, se instala lecho en grava para posterior instalación del 5to tubo con su respectivo atraque.

11/04/2022 Clima Lluvias intermitentes

Personal: Residente ing Aux ins SST Residente int ins int Maestro Ayudantes Topografos

maquinaria y equipo Retroexcavadora O Herramienta menor

Actividades: Se hacen llenos y compactación de recebo continua excavación mecanica, se hace drenado de zanja, desplazando el material que obstruye

Observación: Se define con interventoria y residente de obra hacer llenos en recebo a 1m sobre lomo de tubo para posterior lleno con material des El topografo para referencia para ventilar el nivel de recebo.

Actividades: Se instalan 4 pares de laminas para entibar la zanja de red de alcantarillado, se instalan 2 tubos de 24" con su respectivo atraque.

12/04/2022 Clima Lluvias Intermitentes

Personal: Residente ing Aux ins SST Residente int ins int maestro Ayudantes Topografos

maquinaria y equipo: Retroexcavadora O. Herramienta menor Compactador
Actividades: Se hace limpieza para instalación de tubería de 24", continua excavación mecánica, se hace acondicionamiento [illegible], se instala [illegible] tubo de 24" se inicia llena de zanja con material de sitio desde la abcisa 14 hasta la abcisa 24.50 sin haber completado la altura acordada, se llena y compacta 85cm altura. Se inicia llena mecánica y compactación de recebo con canguro desde la abcisa 24.20 a la 50.97

13/04/2022 Clima Lluvias Intermitentes
Personal: Residente ing Aux ins SST Residente int ins int Maestro Ayudantes Topografos
maquinaria y equipo: Retroexcavadora O. Herramienta menor Com
Actividades: Se instala entibado, se tiende lecho en grava se instalan 2 tubos de 24" y se atraca, inicia llena manual y compactación en tubería instalada

[illegible]/04/2022 Clima Lluvias Intermitentes
Personal: Residente ing Aux ins SST Residente int ins int Maestro Ayudantes Topografos
maquinaria y equipo: Retroexcavadora O. Herramienta menor Compactador
Actividades: Se retoma excavación mecánica, se hace llena y compactación de recebo en ret principal, se retoman actividades de llena con material de sitio sobre recebo compactado, se instalan 2 tubos y se hacen llenas y compactación
observaciones: [illegible]

19/04/22 Clima Lluvias Intermitentes

Personal: Residente ing Aux ins SST Residente int ins int maestro Ayudantes Topografos

maquinaria y equipo: Retroexcavadora Herramienta menor

Actividades: Se hace llena y nivelación con material de sitio en el eje de intervención sobre recebo compactado,

Se hace limpieza de cercamiento, se llenan tibias para atraque de tubería, se retoma excavación mecánica de zanja para red de alcantarillado

20/04/22 Clima Lluvias Intermitentes

Personal: Residente ing Aux ins SST Residente int ins int maestro Ayudantes Topografos

maquinaria y equipo: Retroexcavadora Herramienta menor Compactador

Actividades: Se hace llena y nivelación con material de sitio en el eje de intervención sobre recebo compactado

Se hace demolición de viga de cimentación de 2.60 x 0.50 x 0.30, se instalan 6 laminas para entibación de zanja, se retoma actividad de excavación mecánica.

Se instala lecho en grava, se instalan 2 tubos de 24" mas chicote de 50cm, se hace llena y compactación de zanja con un metro de altura sobre lomo.

21/04/22 Clima Lluvias Intermitentes

Personal: Residente ing Aux ins SST Residente int ins int maestro Ayudantes Topografos

maquinaria y equipo: Retroexcavadora Herramienta menor Compactador

Actividades: Se hace llena y compactación con material de sitio

sobre [illegible], se hace llenos y compactación de recebo desde [illegible] a pozo [illegible] con longitud hasta [illegible] de 3.50 [illegible], se hace limpieza y [illegible] con [illegible].

22/04/2022 Clima Lluvias Intermitentes

Personal: Residente ing Aux ins SST Residente int ins int maestro ayudantes

maquinaria y equipo Retroexcavadora 2 Herramienta menor Compactador

Actividades: Culminan actividades de instalación de tubería de 24", se hace el respectivo cerramiento en [illegible], se inician actividades de [illegible]

observaciones: Las condiciones climáticas presentes en el transcurso de la ejecución con la temporada de invierno impiden el acceso constante de la maquinaria por el terreno inundado [illegible] que los tiempos de ejecución se extendieron en todos los frentes de trabajo a su vez persistieron los inconvenientes con la disposición del material y las condiciones óptimas de los escombros para el retiro de material.

25/04/202 Clima = lluvias intermitentes

Personal = Residente obra, ing Aux, ins SST, residente int, ins int maestro y ayudantes.

Maquinaria = Retro oruga, herramienta menor.

Actividades = Se subsanan las observaciones hechas por interventoría con respecto a los llenos en recebo utilizando el material idóneo y clasificado para lo mismo.

26/04/2022 Clima: lluvias intermitentes

Personal = Ing residente, ing aux, inspector SST, residente int; maestro y ayudantes.

Maquinaria = Dotro de oruga, herramienta menor.

Actividades: se acopia en terreno el material excavado en un solo lugar debido a las lluvias del mes, los botaderos no reciben material excavado.

Libro de bitácora de Obra

Contrato de obra 063 del 2021

Objeto: Rehabilitación y/o Reemplazo y/o Reposición de las Redes de acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los sectores correspondientes al distrito hidrométrico del IBAL N°7, ubicado dentro del perímetro hidrosanitario del IBAL S/A ESP oficial en la ciudad de Ibagué

Contratista: Consorcio Redes hidráulicas 2021

Nit 901 478 992-4

Representante legal: Juan Carlos Ramírez Ospina

Contrato de interventoría 063 de 2021

objeto interventoría técnica administrativa y ambiental para las obras de rehabilitación y/o Reemplazo y/o Reposición de las redes de acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los distritos hidráulicos del perímetro hidrosanitario del IBAL SA ESP oficial en la ciudad de Ibagué

Contratista: Consorcio interventoría externa IBAL

Nit: 901 479 007-6

Representante legal Luis Francisco Espinosa Ramírez

Pablo Esteban González
Ing Aux

Juan Carlos Ramírez
Director de obra

Diego Fernando Giraldo
Residente

Juan Carlos Sánchez
Residente interventoría

Inspector interventoría

29/03/22 Clima Nubado terreno seco
Personal: Residente ing Aux ins SST Residente int ins int 3 Ayudantes
Maquinaria y equipo: Demoledor - Herramienta menor
Actividades: Se hacen actividades de demolición de asfalto para posterior excavación de red de acueducto

30/03/22 Clima mañana nubado Terreno seco tarde lluvioso terreno Hu
Personal: Residente ing Aux ins SST Residente int ins int 3 Ayudantes
Maquinaria y equipo: Compactador tipo Canguro - Herramienta menor
Actividades: Se Adelantan actividades de lleno y compactación de recebo en zanja principal de acueducto e instalación de tubería de 3"

31/03/22 Clima mañana lluvioso terreno Humedo tarde soleado terreno Humedo
Personal: Residente ing Aux ins SST Residente int ins int 3 Ayudantes
Maquinaria y equipo: Demoledor - Herramienta menor
Actividades: Demolición de asfalto para posterior excavación de red de acueducto, instalación de tubería de 3" y lleno y compactación de red principal
Observaciones: Se recibe visita de la ingeniera de acueducto donde se establece los puntos de empalme, y se deja como observación adelantar apique cerca a valvula para localizar tubería de asbesto existente para empalmar a la tubería principal

01-04-22 Clima: mañana lluviosa
Personal: Ing. Residente, Ing Aux, Insp SST, Topografo, Cadenero, Maestro, Ayudante
Maquinaria y Equipo: Retroexcavadora, Volquetas, Saturin, demoledor, Herramienta menor
Actividades: Excavación de red de acueducto llegando hasta punto de empalme, Instalacion de tubería en 3" de presión. Actividades afectadas por lluvias

04-04-22 Clima. Mañana lluviosa
Personal: Ing Residente, Ing Aux, Insp SST, Topografo, Cadenero, Maestro, Ayudantes
Maquinaria y Equipo: Retroexcavadora, Volquetas, demoledor, saltarin, Herramienta menor
Actividades: finalizacion de instalacion de tuberia de presion en 3" para red central de acueducto, Actividades afectadas por lluvias, el material de excavación queda aun lado de la zanja debido a cierres temporales de los botaderos autorizados.

15-04-22 Clima: lluvias intermitentes
Personal: Ing Residente, Ing Aux, Insp. SST, Topografo, Cadenero, Maestro, Ayudantes
Maquinaria y Equipo: Retroexcavadora, Volquetas, demoledor, saltarin, Herramienta menor
Actividades: se realiza lleno de zanja con recebo compactado cada 15 cm, dejando los espacios en frente de cada medidor para la instalacion de los respectivos collarines, las actividades se vieron afectadas por las lluvias

20-04-22 Clima: lluvias intermitentes
Personal: Ing. Residente, Ing. Aux., Insp SST, Topografo, Cadenero, Maestro, Ayudantes
Maquinaria y Equipo: Retroexcavadora, Volquetas, demoledor, Saltarin, Herramienta menor
Actividades: se lleva a cabo la instalacion de los collarines para cada domiciliaria con sus respectivos tapones para poder realizar las pruebas Hidrostaticas, quedando a la espera de la realizacion de la misma.

3-04-22 Clima: lluvias intermitentes
Personal: Ing. Residente, Ing Aux, Insp. SST, Topografo, Cadenero, Maestro, Ayudantes
Maquinaria y Equipo: Retroexcavadora, Volquetas, demoledor, saltarin, Herramienta menor
Actividades: Debido a la temporada de lluvias en material

proveniente de la excavación no ha podido ser retirada, ésto por los cierres temporales de los boladeros autorizados, de modo que se acopia el material en un solo punto y se queda a la espera de la apertura de los boladeros.

28-04-22 Clima: lluvias intermitentes.
Personal: Ing. Residente, Ing. Aux, Topografo, Cadenero, Maestro, Ayudantes
Maquinaria y Equipo: Retroexcavadora, Volquetas, demoledor, Sulfurin, Herramientas
Actividades: Se lleva a cabo la prueba hidrostática en el tramo de modo que tanto la tubería como los accesorios soportaron la presión de prueba la cual es mayor a la presión de trabajo, se procede a dejar las acometidas listas para empalme y realizar llenos con recebo en los espacios de los rellenos.

Libro de bitacora de Obra

Contrato de Obra 0062 del 2021
Objeto: Rehabilitación y/o recuperacion y/o reposicion de las redes de acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los sectores comprendidos para el distrito Hidraulico Nº 7 ubicado dentro de perimetro hidrosanitario del IBAL SA ESP oficial en la ciudad de Ibague.
Contratista: Consorcio Redes Hidraulicas 2021
NIT: 901 478 972 - 4
Representante legal: Juan Carlos Ramirez Ospina

Contrato de Interventoria: 063 del 2021
Objeto: Interventoria tecnica, Administrativa y Ambiental para las obras de rehabilitación y/o recuperación y/o reposición de las redes de acueducto y alcantarillado, para garantizar la continuidad del servicio en los distritos hidraulicos del perimetro hidrosanitario del IBAL SA ESP oficial en la ciudad de Ibagué
Contratista: Consorcio interventoria externa IBAL
NIT: 901479007 - 6
Representante legal: Luis Francisco España Ramirez

Juan Carlos Salazar
Residente Interventoria

Juan Carlos Ramirez O.
Director de Obra

Daniela Vega C.
Daniela Vega
Inspector Interventoria

Diego Fernando Giron
Residente de Obra

Pablo Gonzalez
Ingeniero Auxiliar

Calle 141 entre trans 8 y 8CBis
08/04/2022
Clima: lluvias intermitentes
Personal: Ing residente, Ing auxiliar, inspector SST, topografo, cadenero, maestro y ayudante.
Maquinaria: Retro, volquetas, demoledor, saltarin y herramienta menor.
Actividades: Se hizo cerramiento en el tramo y su respectivo puesta a punta por parte del personal SST; se presentan actividades afectadas por las lluvias; se trabaja a media marcha

Daniela Vegas

09/04/2022
Clima = lluvias intermitentes
Personal = Ing residente, Ing auxiliar, inspector SST, topografo, cadenero, maestro y ayud.
Maquinaria = Retro, volquetas, demoledor, saltarin, herramienta menor.
Actividades = Se hizo corte y retiro de pavimento flexible de todo el tramo; actividades interrumpidas por las constantes lluvias.

Daniela Vegas
11/04/2022.
Clima = lluvias intermitentes en el día
Personal = Ing. residente, Ing auxiliar, inspector SST, topografo, cadenero, maestro y ayud
Maquinaria = Retro, volqueta, demoledor, saltarin, herramienta menor
Actividades. Se inicio con excavación con maquinaria, intermitentemente debido a las lluvias en el sector, dejando el material excavado a un lado de la excavación debido a que los botaderos no reciben material debido a las lluvias en el sector.

Daniela Vegas
12/04/2022
Clima: lluvias fuertes en horas de la mañana - intermitentes en la tarde
Personal = Ing residente, Ing auxiliar, inspector SST, topografo, cadenero, maestro y ayud
Maquinaria = Retro, volquetas, demoledores, saltarin, herramienta menor.
Actividades: Se suspenden actividades en horas de la mañana debido a las fuertes lluvias, en horas de la tarde se trabaja a media marcha ya que los tramos excavados, se rebosan de agua por tiempos u

13/04/2022.
Clima = lluvias intermitentes
Personal = Ing residente, Ing auxiliar, inspector SST, topografo, cadenero, maestro y ayudantes.
Maquinaria = Retro, volquetas, demoledor, soldadura, herramienta menor.
Actividades = Se plantean los ejes de los pozos principales y se trabaja a media marcha por la inundación de los mismos.

Daniela Vega C

18/04/2022
Clima = lluvias intermitentes
Personal = Ing residente, Ing auxiliar, inspector SST, topografo, cadenero, maestro y ayudantes.
Maquinaria = Retro, volquetas, demoledor, soldadura, herramienta menor.
Actividades = Se realiza instalación de tuberia en red principal y posterior revestimiento en concreto., trabajo interrumpido por las lluvias constantes en el sector.

Daniela Vega C

19/04/2022
Clima = lluvias intermitentes
Personal = Ing residente, Ing auxiliar, inspector SST, topografo, cadenero, maestro y ayudantes.
Actividades = Se continua revestimiento de tuberia principal teniendo que canalizar los ejes resultados y posteriormente trabajos a media marcha por lluvias en el sector.

Daniela Vega C

20/04/2022
Clima = lluvias en el sector fuertes en la mañana = intermitentes en la tarde.
Personal = Ing residente, Ing auxiliar, inspector SST, topografo, cadenero, maestro y ayudantes.
Actividades = Se continua revestimiento de red principal y posterior inicio de construcción de los pozos, actividades

el retiro de los materiales excavados anteriormente.

Daniela Vega C

21/04/2022
Personal - Ing residente, ing auxiliar, inspector SST, topografo, cadenero, maestro, ayudantes.
Clima = lluvias intermitentes.
Maquinaria: Retro, volquetas, demoledor, saltarin, herramienta menor.
Actividades: se continua construcción de los pozos principales y revestimiento de la tubería principal, teniendo actividades intermitentes por temas climatologicos.

Daniela Vega C

22/04/2022
Clima = lluvias intermitentes.
Personal: Ing residente, ing auxiliar, inspector SST, topografo, cadenero, maestro y ayudante
Maquinaria: Retro, volquetas, demoledor, saltarin, herramienta menor
Actividades: Se termina construccion del pozo 7 y se continua construccion de pozo 5, teniendo en cuenta las lluvias en el sector, se debe canalizar el agua lluvia que baja por la tubería, generando esto trabajos retrasados y a media marcha

Daniela Vega C

23/04/2022
Clima = lluvias intermitentes
Personal = Ing residente, ing auxiliar, inspector SST, topografo, cadenero, maestro y ayudante.
Maquinaria: Reto, volquetas, demoledores, saltarin, herramienta menor.
Actividades: Se iniciaron las domiciliarias excavadas manualmente generando demoras en la misma actividad las lluvias frecuentes en la zona, se continua con el material excavado en un costado de la excavacion ya que los botadores no lo aceptan por las frecuentes lluvias.