
	SOLICITUD DE MODIFICACIONES, ADICIONES Y/O PRÓRROGAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-037
		FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
		VERSIÓN: 00
		Página 1 de 3

FECHA DE LA SOLICITUD		19 de noviembre de 2021	
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO		CONTRATO DE OBRA	
Nº Y FECHA DEL CONTRATO		Contrato No. 111 del 06 de Agosto de 2021.	
OBJETO:			
<p>“CONTRATAR LA REPOSICION Y OPTIMIZACION DE LAS OBRAS DE CONDUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 42C ENTRE CARRERA 4 Y 2 DEL BARRIO CASA CLUB DEL MUNICIPIO DE IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA SEGÚN ACCION POPULAR 2010-00236 DEL JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO”</p>			
CONTRATISTA		NORTON FERNANDO ARENAS PRADA	
SUPERVISOR		MATEO CASAS MIRANDA	
INTERVENTOR		No Aplica	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 173.573.971 MCTE	
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		SESENTA DIAS CALENDARIO	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	
22 DE SEPTIEMBRE DE 2021		21 DE NOVIEMBRE DE 2021	
2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES			
PRÓRROGAS:			
PRÓROGA N°: N/A	DE FECHA: N/A	PLAZO PRORROGADO:	N/A
TOTAL PLAZO DE PRÓRROGAS			N/A
PLAZO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		N/A	
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN		N/A	
3. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO			
El contrato a la fecha se encuentra en el siguiente avance:			
AVANCE FISICO:	Programado 95%	Ejecutado 70%	
AVANCE FINANCIERO:	Programado 80%	Ejecutado \$ 0	


	SOLICITUD DE MODIFICACIONES, ADICIONES Y/O PRÓRROGAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-037
		FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
		VERSIÓN: 00
		Página 3 de 3

6. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA DE LA SOLICITUD

ACUERDO 001 DEL 14 de julio de 2020, por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación de la Empresa IBAL SA ESP OFICIAL Artículo 59 "si durante la ejecución del contrato se presentan situaciones que ameriten su prórroga o adición, el interventor o supervisor deberá justificar la necesidad durante la vigencia del contrato (...) las adiciones en valor deben contar con la correspondiente apropiación presupuestal y no podrán adicionarse en más del cincuenta (50%) de su valor inicial. No hay límite para las prórrogas en tiempo."


7. RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA

Los supervisores del contrato en mención son responsables de la información técnica registrada en este documento y velará porque las razones por las cuales solicita la prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante el ordenador del gasto y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos de la Entidad.



MATEO CASAS MIRANDA
Profesional Senior Grado Dos
Supervisor

Anexos:
Solicitud de prórroga radicado No.16870



NORTON FERNANDO ARENAS PRADA

INGENIERO CIVIL – UNIVERSIDAD CATOLICA
ESP. DISEÑO Y CONSTRUCCION PAVIMENTOS
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS
ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL

Ibagué, 17 de noviembre de 2021

Ingeniero

MATEO CASAS MIRANDA

Supervisor IBAL S.A. E.S.P contrato 111 de 2021

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P OFICIAL

Sede administrativa Carrera 3 No. 1-04 B/ La Pola

Ibagué

Referencia: Contrato de obra No.111 del 6 de agosto de 2021

Objeto: "CONTRATAR LA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONDUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 42 C ENTRE CARRERAS 4 Y 2 Y CALLE 43 ENTRE CARRERA 4 Y 2 DEL BARRIO CASA CLUB DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ DEPARTAMENTO DEL TOLIMA SEGÚN ACCIÓN POPULAR 2010-00236 DEL JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO".


Asunto: SOLICITUD PRORROGA

Respetado:

Reciba un cordial saludo y deseándole éxitos en sus labores, por medio de la presente, yo, **Norton Fernando Arenas Prada**, identificado con cédula de ciudadanía número **93.396.792 de Ibagué**, Ingeniero Civil de profesión Mat. Profesional N° 25202-81587 CND, contratista del contrato de obra No. 140 de 2021, encargado de las labores de "CONTRATAR LA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONDUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 42 C ENTRE CARRERAS 4 Y 2 Y CALLE 43 ENTRE CARRERA 4 Y 2 DEL BARRIO CASA CLUB DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ DEPARTAMENTO DEL TOLIMA SEGÚN ACCIÓN POPULAR 2010-00236 DEL JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO", me dirijo a usted con el fin de solicitar por medio presente, se estudie y evalúe la posibilidad de prorrogar el tiempo de ejecución del contrato de referencia, teniendo en cuenta lo expuesto a continuación:

1). PRECIPITACIONES.

Durante el tiempo transcurrido del contrato, desde su inicio el 22 de septiembre de 2021, hasta el 17 de noviembre de 2021, se han presentado fuertes lluvias en las calles a intervenir del contrato, lo cual ha ocasionado una reducción considerable en el rendimiento y libre desarrollo de las actividades diarias, generando una demora significativa en el avance de la obra, afectando así la programación establecida.

**NORTON FERNANDO ARENAS PRADA**

INGENIERO CIVIL – UNIVERSIDAD CATOLICA
ESP. DISEÑO Y CONSTRUCCION PAVIMENTOS
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS
ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL

Para constancia de lo anterior adjunto los datos obtenidos por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), los cuales fueron obtenidos de la Estación CRUZ ROJA [21210230] (Anexo 1). Así mismo, manifestamos 27 días de los cual se presentaron fuertes lluvias marcando precipitaciones elevadas, a continuación se observa la tabla de precipitación diaria durante las fechas de ejecución del contrato:

DATOS IDEAM ESTACIÓN CRUZ ROJA [21210230]	
Fecha	Precipitación (mm)
22/09/2021 0:00	41.7
29/09/2021 0:00	45.7
1/10/2021 0:00	16.5
4/10/2021 0:00	24.3
5/10/2021 0:00	6.1
8/10/2021 0:00	43
10/10/2021 0:00	6
11/10/2021 0:00	14
15/10/2021 0:00	14
19/10/2021 0:00	5.9
20/10/2021 0:00	60.3
21/10/2021 0:00	44.6
22/10/2021 0:00	26.5
23/10/2021 0:00	38
24/10/2021 0:00	5
25/10/2021 0:00	40.9
26/10/2021 0:00	41.2
29/10/2021 0:00	40
31/10/2021 0:00	31.8
1/11/2021 0:00	1.5
2/11/2021 0:00	3.5
3/11/2021 0:00	23.2
8/11/2021 0:00	13.2
10/11/2021 0:00	23.5
11/11/2021 0:00	27.9
12/11/2021 0:00	68.2
15/11/2021 0:00	3.5

Tabla 1: Datos pluviométricos estación cruz roja (IDEAM)



NORTON FERNANDO ARENAS PRADA

INGENIERO CIVIL – UNIVERSIDAD CATOLICA
ESP. DISEÑO Y CONSTRUCCION PAVIMENTOS
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS
ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL

De tal modo, de acuerdo a los inconvenientes y afectaciones climáticas expresados con anterioridad, los cuales ocasionaron una afectación al buen desarrollo de las actividades contratadas y en relación a que el porcentaje de ejecución del contrato de referencia se encuentra en un 70%, solicitamos amablemente a su despacho se evalué el tiempo a prorrogar al contrato y así poder cumplir con el objeto del mismo.

2). TEMS NO PREVISTOS

Durante la intervención que se ha realizado hasta la fecha, al momento de realizar la excavación en la calle 43 con carrera 4 del barrio casa club, aparece una tubería en cemento que no estaba contemplada en el presupuesto para lo cual se hace necesaria la reposición de dicho tramo de tubería. Así mismo, se requiere la reposición de la tubería de un sumidero instalado en la misma calle con carrera 2.

Por tal motivo, la identificación de estas actividades, al igual que la ejecución de las mismas no estaba incluidas en los cronogramas de obra suministrados inicialmente, por consiguiente se han visto afectados los rendimientos de obra.

De esta manera y con los inconvenientes anteriormente mencionados, nos vemos en la necesidad de solicitar esta adición de once (11) días al tiempo del contrato en referencia. Dando una nueva fecha de terminación del 2 de diciembre de 2021.

Así mismo adjunto cronograma de obra actualizado del presente contrato, teniendo en cuenta los tiempos solicitados para el adicional en tiempo. (Anexo 2)

Persona de contacto	Norton Fernando Arenas Prada		
Dirección	Carrera 5ª número 48 – 25 Apt. 702 Piedra Pintada Alta		
Teléfono	2758409	Celular	3176378956
e-mail	nortonarenas@hotmail.com		

Ing. Norton Fernando Arenas Prada

C.C. 93.396.792 de Ibagué

Contratista de Obra




NORTON FERNANDO ARENAS PRADA

INGENIERO CIVIL – UNIVERSIDAD CATOLICA
ESP. DISEÑO Y CONSTRUCCION PAVIMENTOS
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS
ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL



ANEXO 1

A large, stylized version of the triangular logo with a globe inside, centered on the page. The text "ANEXO 1" is written in bold, black, sans-serif font across the middle of the globe.



NORTON FERNANDO ARENAS PRADA

INGENIERO CIVIL – UNIVERSIDAD CATOLICA
ESP. DISEÑO Y CONSTRUCCION PAVIMENTOS
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS
ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL



ANEXO 2

A large, faint watermark-style graphic of a triangle containing a globe, centered on the page. The text "ANEXO 2" is printed in bold black letters across the center of the globe.



IBAGUÉ VIBRA
Sede Administrativa: Carrera 3 No. 1-04 B/La Pola
- Pbx: (8)2756000 - Fax: (8) 2618982
P.Q.R: Carrera 5 No. 41-16 edificio F25 Piso 2
CANALES DE ATENCIÓN (116) Ibagué - Tolima /
www.ibal.gov.co - ventanilla.unica@ibal.gov.co

200-742 noviembre de 2021.
Ibagué Tolima

*Recibido
20-11-2021
9:40 am*

Doctora
OLGA LUCIA LIEVANO
Secretaria General
IBAL S.A E.S.P Oficial
Ibagué, Tolima

Asunto: Remisión de documentos para prórroga al contrato de obra No. 111 del 06 de Agosto de 2021.

Buen día respetado Doctora;

De manera atenta me dirijo a usted con el fin de remitir los documentos de justificación para realizar la prórroga del contrato No. 111 del 06 de agosto de 2021 que tiene por objeto "CONTRATAR LA REPOSICION Y OPTIMIZACION DE LAS OBRAS DE CONDUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 42C ENTRE CARRERA 4 Y 2 DEL BARRIO CASA CLUB DEL MUNICIPIO DE IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA SEGÚN ACCION POPULAR 2010-00236 DEL JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO".

Atentamente,

MATEO CASAS MIRANDA
Ing. Supervisor
Planeación IBAL

Anexo: Solicitud del contratista con justificación.
Solicitud de modificaciones, adiciones y /o prorrogas.

