	ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1 DE CANTIDADES Y FIJACIÓN DE PRECIOS E ÍTEMS NO PREVISTOS	CÓDIGO: GJ-R-006
		FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 03
		Página 1 de 2


CONTRATO DE OBRA N°154 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2021	
CONTRATANTE:	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO
OBJETO	CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE No. 1 DEL BARRIO LA POLA DE LA CIUDAD DE IBAGUE.
VALOR:	\$ 1.371.924.845.00
PLAZO:	6 MESES
SUPERVISOR:	ING. ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA
FECHA DE INICIO:	11 DE ENERO 2022
FECHA DE SUSPENSION 01 :	21 DE JUNIO 2022
FECHA DE PRORROGA 1 SUSPENSION 01:	20 DE AGOSTO 2022
FECHA REINICIO 01 :	20 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA ACTA	20 DE DICIEMBRE 2022

El (20) del (diciembre) de (2022), se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: (**ING. ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA – Líder Potabilización** , en su condición de Supervisor del Contrato, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL**, identificada con NIT **800.089.809-6**, de una parte; y por la otra, (**JAIME HUMBERTO PALACINO AFANADOR**) identificado con Cédula de Ciudadanía No. 14232412, en su calidad de Representante Legal de la empresa (**UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO**), identificada con NIT (901532890-1), con el fin de modificar, revisar e incorporar las cantidades y fijar los precios de los ítems no previstos del contrato en mención.

Las actividades que se describen a continuación son de obligatoria ejecución por los siguientes motivos:

1. Al contrato No. 154 objeto de **CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE NO. 1 DEL BARRIO LA POLA DE LA**

*Revisado para pido
08 MAY 2023
Paceby*

	ACTA DE MODIFICACIÓN No 1 DE CANTIDADES Y FIJACIÓN DE PRECIOS E ÍTEMS NO PREVISTOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-006
		FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
		VERSIÓN: 03
		Página 2 de 2


CUIDADA DE IBAGUÉ, es importante realizar ajustes al diseño del Ibal incluyendo en dicho análisis el comportamiento actual, procedimientos utilizados por el personal que opera el sistema, con base en lo anterior se elaborará dichos ajustes al los sedimentadores de acuerdo a los establecido en el RAS para Plantas de Purificación.


DESCRIPCIÓN	CANT	V/R UNIT
Ajuste al diseño de optimización del sistema de sedimentación de la planta de tratamiento de agua de la Pola No. 1 del municipio de Ibagué.	1	\$6.249.880.00

Analizando lo anterior, se determinó que dentro de los ítems pactados contractualmente, no existen algunos pero es necesaria su ejecución, generando actividades nuevas, en consecuencia las partes acuerdan:

1. Incorporar al contrato los ítems y cantidades que se requieren para cumplir a cabalidad con la ejecución del mismo.
2. El contratista se compromete a ejecutar los ítems anteriormente descritos a los precios aquí descritos.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,


 Unión Temporal plantas de Tratamiento
 R.L. Jaime Humberto Palacino Afanador
 Contratista


 Andrés Orlando Waltero Angarita
 Líder Potabilización
 Supervisor



ACTA DE MODIFICACION N. 1 DE CANTIDADES E INCORPORACION DE ITEMS NO PREVISTOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CODIGO: GJ-R-007
FECHA VIGENCIA: 2021-07-16
VERSION: 02
PAGINA: 1 de 1

CONTRATO DE OBRA No. 164 - 29-10-2021

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1,371,924,846.00
PLAZO: Seis (6) Meses
VALOR ANTICIPO: 0.00
FECHA DE INICIO: 11 de enero 2022
FECHA SUSPENSION No. 01: 21 de junio 2022
FECHA PRORROGA NO.01 DE SUSPENSION No.01: 20 de agosto 2022
FECHA RENUNCIO No. 01: 20 de diciembre 2022
FECHA DEL ACTA: 20 de diciembre 2022

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO
SUPERVISOR DEL CONTRATO: ING. ANDRES ORLANDO WALTERO
ING CARLOS ANDRES MEDINA AREVALO

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE No. 1 DEL BARRIO LA POLA DE LA CIUDAD DE BAGUE".

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES			MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALIZADAS			
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	+/-	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL		
1	OBRAS PRELIMINARES											
1.1	Desmonte y retiro de placas de cemento en los sedimentadores, incluye transporte para la evacuacion de las placas y disposicion en un sitio autorizado. Incluye señalizacion.	M2	870.00	\$ 32,450.00	\$ 28,231,500.00			870.00	\$ 28,231,500.00			\$ 28,231,500.00
1.2	MODULOS DE SEDIMENTACION Suministro e instalacion de canales longitudinales de recoleccion de agua sedimentada, incluida soporteria en tubo de 0,1mx0,1 mx 3mm. Incluye transporte de laminas y demas insumos /M2.	M2	870.00	\$ 901,730.00	\$ 784,505,100.00			870.00	\$ 784,505,100.00			\$ 784,505,100.00
1.3	Suministro e instalacion de soporteria en perfil de fibra de vidrio, con bases de 25 x25 cm anclajes. Incluye transporte /m2.	M2	870.00	\$ 90,670.00	\$ 78,882,900.00			870.00	\$ 78,882,900.00			\$ 78,882,900.00
1.4	CANALLETAS DE RECOLECCION Suministro e instalacion de canales longitudinales de recoleccion de agua sedimentada, incluida soporteria en tubo de 0,1mx0,1 mx 3mm. Incluye transporte /m2.	M2	426.00	\$ 463,380.00	\$ 205,919,860.00		10,3426	415,6574	\$ 4,999,408.00			\$ 200,920,472.00
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO												\$ 1,097,539,380.00
AIU (25%)												\$ 274,384,845.00
AJUSTE AL PESO												\$ 620.00
VALOR TOTAL OBRA CIVIL												1,371,924,846.00
ITEM NO PREVISTO												
	Ajuste al diseño de optimización del sistema de sedimentación de la planta de tratamiento de agua La Pola No.1 del municipio de Ibagué Tolima.	GL		5,252,000.00			1		5,252,000.00			\$ 5,252,000.00
	IVA (Ajuste diseño)19%			997,880.00								\$ 997,880.00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO												\$ 1,371,924,846.00

ING. JAIME HUMBERTO PALACIOS AFANADOR
R. L. Union Temporal Plantas de Tratamiento

ING. ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA
Supervisor fiscal
LIDER POTABILIZACION

IBAL
Alcaldía del municipio
de Ibagué, Tolima



UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. DEL ÍTEM:		2.9		UNIDAD:		GL	
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM:		Ajuste al diseño de optimización del sistema de sedimentación de la planta de tratamiento de agua La Pola No.1 del municipio de Ibagué					
CONTRATISTA:		UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO		CONTRATANTE:		IBAL SA ESP OFICIAL	
OBJETO DEL CONTRATO:		"MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE No. 1 DEL BARRIO LA POLA DE LA CIUDAD DE IBAGUE".					
1. EQUIPO Y/O MAQUINARIA							
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL		
Planos		gl			\$502,000		
				SUBTOTAL			
2. MATERIALES EN OBRA							
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL		
				SUBTOTAL			
3. MANO DE OBRA							
TRABAJADOR	valor labor	% PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL		
Topografo	\$1,000,000			1.00	\$1,000,000		
Ingeniero hidraulico	\$2,250,000			1.00	\$2,250,000		
Ingeniero Estructural	\$1,500,000			1.00	\$1,500,000		
				SUBTOTAL			
				\$4,750,000			
4. TRANSPORTES							
DESCRIPCIÓN	M3 O TON	DISTANCIA (KM)	M3 O TON/ KM	TARIFA/KM	VALOR PARCIAL		
				SUBTOTAL			
				\$5,252,000			
TOTAL COSTOS DIRECTOS							
				\$5,252,000			
VALOR IVA							
VALOR IVA 19% (COSTO DIRECTO)						\$997,880	

ING. JAIME PALACINO- R.L UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO



IBAGUÉ VIBRA
Sede Administrativa: Carrera 3 No. 1-04 B/La Pola
Call Center: (8)2708103 - 3133931214
Atención Personalizada: Carrera 5 No. 41-16 o Calle 15 No. 6-38
Ibagué – Tolima
www.ibal.gov.co – ventanilla.unica@ibal.gov.co

311 - 013
Ibagué, 08 de Mayo de 2023

Doctor
LUIS ALEJANDRO GIRALDO MONTOYA
Secretario General
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
Sede La Pola
Ciudad

Asunto: Remisión de Documentación para cargue Contrato 154 del 29 de Octubre 2021

Estimada Doctor Giraldo,

En mi calidad de supervisor por parte del IBAL, de la manera más atenta me permito remitir los documentos originales del **Contrato 154 del 29 de Octubre 2021** para su respectivo cargue a las plataformas digitales respectivas y alimentación física a la carpeta del proceso, así:

- Acta de Prorroga N°01 Suspensión N°01 (4 Folios)
- Solicitud Prorroga N°01 Suspensión N°01 por parte del contratista (4 Folios)
- Acta Reinicio N°02 (1 Folio)
- Acta de Modificación N°01 de Cantidades y Fijación de Precios e ítems No Previstos (Documento) (2 Folios)
- Acta de Modificación N°01 de Cantidades y Fijación de Precios e ítems No Previstos (Tabla) (1 Folios)
- Análisis Precios Unitarios Acta de Modificación N°01 (1 Folio)
- Acta de Suspensión N°02 (05 Folios)
- Solicitud Suspensión N°02 por parte del contratista (4 Folios)
- Acta de Reinicio N°02 (1 Folio)
- Acta de Modificación N°02 de Cantidades y Fijación de Precios e ítems No Previstos (Documento) (6 Folios)
- Acta de Modificación N°02 de Cantidades y Fijación de Precios e ítems No Previstos (Tabla) (2 Folios)
- Informe Técnico Acta de Modificación N°02 por parte del contratista (6 Folios)
- Análisis Precios Unitarios Acta de Modificación N°02 (9 Folios)
- Acta de Suspensión N°03 (2 Folios)
- Solicitud Suspensión N°03 por parte del contratista (2 Folios)
- Acta Reinicio N°03 (2 Folios)

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes,


ANDRÉS GIRALDO MONTOYA

Profesor Especializado II – Potabilización de Agua
Supervisor Contrato 154 del 29/10/2021



El Yacetyr.c.
may-08-2023
11:25am