IBAL SIG	ACTA DE SUSPENSIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-004 FECHA VIGENCIA: 2021-07-15 VERSIÓN: 03 Página 1 de 1

ACTA DE SUSPENSIÓN N° 01 DEL CONTRATO DE OBRA N° 156 DEL 29 OCTUBRE DEL 2021	
CONTRATANTE:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL**
CONTRATISTA:	**CONSTRUAMBIENTAL S.A.S**
OBJETO:	**CONTRATAR LA REPOSICION Y OPTIMIZACION DE LAS OBRAS DE CONDUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 39 B ENTRE CARRERAS 11 Y 12 DEL BARRIO GAITAN DEL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.**
VALOR:	**$ 134.020.085,48**
PLAZO:	**SESENTA (60) DIAS CALENDARIO**
SUPERVISOR:	**PROFESIONAL ESPECILIZADO III GESTION ALCANTARILLADO**
FECHA DE INICIO	**15 DE DICIEMBRE DEL 2021**
FECHA DE TERMINACIÓN	**14 DE FEBRERO DEL 2022**

El 20 de diciembre de 2021, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: **ALFONSO AUGUSTO DEL CAMPO NAGED,** Profesional Especializado III Gestión Alcantarillado, en su condición de supervisor del contrato, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL**, identificada con **NIT 800.089.809-6**, de una parte; y por la otra, la empresa **CONSTRUAMBIENTAL S.A.** identificada con **NIT 809.004.755-5**, Representada Legalmente por el señor **LUIS HERLVER JARAMILLO JIMENEZ,** Identificado con Cedula de Ciudadanía Nº 93.373.909 de Ibagué, con el fin de suspender el contrato en mención, por el término de **20 Días** hábiles teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

1. De acuerdo a la reunión sostenida el día 15 de Diciembre del 2021, con la comunidad de la calle 39 B entre Carreras 11 y 12 del Barrio Gaitán y el contratista, en la cual se les socializo el inicio de la obra, la cual contempla el cambio de la red de alcantarillado del sector; en donde la comunidad manifestó que por ser fechas especiales en la cual se reúnen las familias, no es viable iniciar para esta temporada decembrina, ya que tener una excavación abierta en la mitad de la vía, presenta un riesgo para los niños de la comunidad que se reúnen afuera de sus casas a jugar, por lo que se acordó iniciar la obra la segunda semana del mes de enero del 2022. (se anexa el acta de reunión)

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,

LUIS HELVER JARAMILLO JIMENEZ
R.L CONSTRUAMBIENTAL S.A.S

ALFONSO AUGUSTO DEL CAMPO NAGED
Profesional Esp. III Gestión Alcantarillado
Supervisor

Aprobado: Gerente General IBAL_____

IBAL SA ESP OFICIAL | SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**ACTA DE REUNIÓN** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO:** GH-R-033 **FECHA VIGENCIA:** 2016-10-19 **VERSIÓN:** 01 **Página 1 de 5**

ACTA NÚMERO:	**ASUNTO:** Socialización obra
HORA:	**LUGAR:** Calle 39 B entre calles 11 y 12 Gaitan
FECHA: 15/12/2021	**COMITÉ:**

ORDEN DEL DÍA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA.

TEMA	COMPROMISO ADQUIRIDO	RESPONSABLE

PROPOSICIONES Y VARIOS:

Socialización inicio de obra de alcantarillado; y modificación de fecha de inicio de acuerdo a la solicitud de la comunidad

De acuerdo a socialización del dia 15 de Diciembre del 2021 Realizada en la calle 39B entre cra 11 y 12 del Barrio gaitan; en la cual se les explica que el contrato para el cambio de la reposición de la red de alcantarillado del sector esta adjudicado.

Por solicitud de la comunidad por ser fechas especiales; el inicio de la obra empezara la segunda semana del mes de enero del 2022; en la cual estan de acuerdo Todos los abajos firmantes.

Igualmente se les socializa el cambio de la red domiciliaria de alcantarillado es propiedad de los usuarios; que el IBAL presta el servicio del cambio de la domiciliaria y se financea maximo hasta 36 meses al 1% de interes anual, si la hacen con el IBAL firman la autorización y si la quieren hacer por su cuenta y costo firman un compromiso

No. DE ORDEN	NOMBRE Y APELLIDOS	DIRECCION	TELEFONO	FIRMA
	Héctor Colis N.	Cra 11 #39B-03	3115931438	
	Juan C Blanco A	Kra 11 #39b-03	313 3735060	
	Aurora Moksorely	cra 12 #39021	3209562939	
	Elizabet Rodo	calle 39B #11-81	3132182882	
	NINI JOHANA CASTELLANOS	CALLE 39B #11-70	3124473609	
	Sulay Pérez Sanchez	call 39B #11-24	3105172276	
	luisa Fernanda ovalle	call 39B #11-22	3124061376	luisa Fernanda O
	Claudia Andrea Rubio	calle 39B #11-39	3224384259	
	Gloria Elena Cantor	CALLE 39B #11-81	3118803919	Gloria Cantor.
	Dora Julia pinto	calle 39B 11-49	3227668335	
	Edilfonso Parra Torres	calle 39B # 11-53	3153580047	
	Sebastian Ramirez R.	calle 39B # 11-35	3153677661	Sebastian Ramirez
	florangela alvis	calle 39B # 11-74	3178842187	Florangela Alvis